

**CONTROL DE OBRA UNIDAD GERENCIAMIENTO BANCO MUNDIAL UGP AL 4 DE FEBRERO DE 2020**
**UN CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA MANTA"**
**MONTO: USD\$19.726.655,08**
**CONTRATISTA: CONSORCIO ESECON**
**FISCALIZADOR: ACOTECNIC-CONSULTORÍA TÉCNICA**
**FECHA INICIAL: 9 de noviembre de 2017**
**FECHA FINAL: 31 de marzo de 2020**

ESTADO DE LAS 16 OBRAS DE ESTE CONTRATO	No.
EJECUTADAS	2
EN EJECUCIÓN	8
EJECUCIÓN VENCIDA	0
SUSPENDIDAS	6
<b>Total</b>	<b>16</b>

**DETALLE POR ESTADO**
**EJECUTADAS: 2**

ID	Nombre Obra
1	Reposición de aceras Av. 23 entre calle 20 y 16, barrio Santa Marianita
2	Sum. e instalación de tubería 90MM AAPP, Av 23 entre calle 20 y 17, barrio Santa Marianita
3	Vía de pavimento rígido, calle 8 de enero

**EN EJECUCION: 8**

ID	Nombre Obra	Avance %	Fecha Inicial	Fecha Final	Situación Actual
1	Cámara de colector de AASS, Barrio 8 de Enero	50.00	2019-12-16	2020-03-13	Trabajo de colector 8 de enero
3	Reposición de aceras y asfalto, calle 15 y 18, av 25 y 20, barrio Santa Mónica	97.00	2019-12-16	2020-03-13	Trabajos de reposición de bordillos y aceras
4	Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, 160 MM AASS, AV 36 entre calles 15 y 14, barrio Las Acacias	95.00	2019-12-16	2020-03-13	Se encuentran realizando pruebas hidrostática y de estanquidad, paralelamente se realizan trabajos de reposición de aceras y bordillos.
5	Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, Av U4, U3, U2 y calle 1, 2, 3 y 4, Ciudadela Los Eléctricos	90.00	2019-12-16	2020-03-16	Se realizan trabajos de excavación
6	Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, Av 35, Av Circun. entre calle 17, barrio Los Algarrobos	80.00	2019-12-16	2020-03-13	Se realizan trabajos de excavación
7	Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, Av 25 y Av 24 y Calles M2, M3 y M4, barrio Perpetuo Socorro	90.00	2019-12-16	2020-03-13	Se realizan trabajos de excavación
8	Suministro e instalación de tubería 90MM AAPP, en la calle 7 entre Av. 24 y 26, barrio Santa Fé	90.00	2019-11-16	2020-03-13	Se realizan trabajos de excavación

**SUSPENDIDAS: 6**

ID	Nombre Obra	Avance %	Fecha Inicial	Fecha Final	Situación Actual
1	Vía de pavimento rígido Avenida 29, barrio Santa Martha	98.00	2019-12-16	2020-03-13	Frente paralizado a espera del suministro rente paralizado a espera del suministro e instalación de rejillas para culminación de actividad, tránsito vehicular abierto.
2	Sum. e instalación de tubería 315 MM L, impul, línea de impulsión Manta 2000	95.00	2019-12-16	2020-03-13	Frente paralizado, a espera de reposición asfáltica
3	Estructura de estación de bombeo, Barrio Umiña	42.00	2019-12-16	2020-03-13	A espera de accesorios para continuar con la instalación de equipos de estación Umiña.
4	Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, Av 35, Av Circ y Calle 30, barrio Los Algarrobos	90.00	2019-12-16	2020-03-13	A espera de reposiciones de calzada en barrio
5	Sum. e instalación de tubería 110 MM L impul. Calle Sn Urb Pedro Balda, barrio Umiña	90.00	2019-12-16	2020-03-13	A espera de accesorios de equipos para instalación
6	Sum. e instalación de tubería 110 MM L impul Av 25 y M4, barrio Perpetuo Socorro	90.00	2019-12-16	2020-03-13	A espera de construcción de cámara de micro

ELABORADO POR: ARQ. SARA DELGADO PALMA/ANALISTA 3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL/27 DE ENERO DE 2020

FUENTE: SISTEMA CONTROL DE OBRA /COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Se realizan trabajos de excavación, suministro e instalación de tuberías de redes terciarias de Agua Potable, reposición de estructura de pavimento BARRIO BUENA VISTA, CIUDADELA UNIVERSITARIA