



No.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
*PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES PARROQUIA LOS ESTEROS, TARQUI, ELOY ALFARO Y MANTA DEL CANTÓN MANTA. CONTRATO: LICO-GADMANTA-03-19										
1		REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 28 DESDE LA AV. FLAVIO REYES HASTA LA CALLE M-4	MANTA	PERPETUO SOCORRO	-	FINALIZADA	\$ 23.699,08	195,00		FINALIZADA 2022
2	LICO-GADMANTA-03-19	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 28 DESDE LA CALLE 15 HASTA LA CALLE 18 EN LA PARROQUIA MANTA, EN LA CIUDAD DE MANTA		SANTA MONICA	-	FINALIZADA	\$ 31.819,00	445,00		FINALIZADA 2022
3	LICO-GADMANTA-03-19	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 25 DESDE LA CALLE 15 HASTA LA CALLE 17 EN LA PARROQUIA MANTA, EN LA CIUDAD DE MANTA		SANTA MONICA	450,00	FINALIZADA (SE INTERVIENE HASTA LA CALLE 20)	\$ 18.630,16	450,00		FINALIZADA 2022
4		REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 26 DESDE LA CALLE 7 HASTA LA CALLE 12 EN LA PARROQUIA MANTA, EN LA CIUDAD DE MANTA.		SANTA FE	370,00	FINALIZADA	\$ 40.589,70	370,00		FINALIZADA 2022
5		REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 209 DESDE CALLE 304 HASTA CALLE 309 DEL BARRIO SAN PEDRO, PARROQUIA TARQUI		SAN PEDRO 1 - M. AUXILIADORA 1	375,00	EN EJECUCIÓN	\$ 21.637,92	-		FINALIZADA 2022
6		REPAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE		4 DE NOVIEMBRE	191,00	FINALIZADA	\$ 16.801,68	191,00		FINALIZADA 2022
7	LICO-GADMANTA-03-19	REPAVIMENTACION CALLE 1A DESDE AVE. 8 HASTA AVE. 3 Y PAVIMENTACION AVE. 7 DESDE CALLE 3 HASTA VIA INTERBARRIAL INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS DE H.S. DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA		ELOY ALFARO	NUEVA ESPERANZA	513,00	FINALIZADA	\$ 118.399,86	513,00	
8	LICO-GADMANTA-03-19	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA 2" EN CALLE 402 DESDE CAUCE DEL RIO MUERTO HASTA AVE. 405 Y REPAVIMENTACIÓN DE AVE. 406 DESDE CALLE 404 HASTA CALLE 411; CALLE 404 DESDE ALCANTARILLA EXISTENTE HASTA AVE. 405 Y AVE. 405 DESDE CALLE 401 HASTA CALLE 411 ACERAS Y BORDILLOS DE H.S. EN BARRIO DIVINO NIÑO DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE MANTA.	LOS ESTEROS	DIVINO NIÑO	1410,00	FINALIZADA	\$ 325.649,74	1410,00		FINALIZADA 2022
OBRAS POA 2021										
1	RIMCO-GADMANT A-17-21	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO SOBRE EL CAUCE DEL RIO MANTA EN EL BARRIO 8 DE ENERO.	MANTA	8 DE ENERO	22,00	FINALIZADA	\$ 30.250,49	22,00		FINALIZADA 2022
2	COTO-GADMANT A-03-21	PAVIMENTACIÓN Y BORDILLOS DE CALLES. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO JESÚS DE NAZARETH DE LA PARROQUIA MANTA		JESÚS DE NAZARETH	-	FINALIZADA	\$ 535.258,33	7.686,51 m PAV: 500,00 m		FINALIZADA 2022
3	RIMCO-GADMANT A-21-21	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMERCIAL EN EL PARQUE DE LA MADRE		CENTRO DE MANTA	-	FINALIZADA	\$ 129.416,48	-		FINALIZADA 2022
4	RIMCO-GADMANT A-08-21	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RÍGIDO, BORDILLOS Y ALCANTARILLA TRIPLE CAJÓN DE H.A. EN LA AVE. 218 DESDE CALLE 323 DEL BARRIO JUAN MONTALVO Y SECTOR SAN JOSÉ 1 HASTA LA CALLE 325 DEL BARRIO 15 DE ABRIL DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA.	ELOY ALFARO	JUAN MONTALVO Y SECTOR SAN JOSÉ 1	142,80	FINALIZADA	\$ 223.953,16	142,80		FINALIZADA 2022

Nº.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - POR EJECUTAR - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
5	LICO- GADMANT A-01-21	* MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CANTÓN MANTA	URBANA Y RURAL	VARIOS	-	FINALIZADA	\$ 1.312.504,47	-		FINALIZADA 2022
6	LICO- GADMANT A-02-21	* CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN MANTA		VARIOS	11175,62	EN EJECUCION	\$ 2.652.517,58	11175,62	ago-21	FINALIZADA 2022
*CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN MANTA. CONTRATO: RILCO-GADMANTA-02-21										
7	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACIÓN, ACERAS Y BORDILLOS DE CALLE PARALELA A LA AVENIDA LA CULTURA, DESDE VIA INTERBARRIAL HASTA LA RIVERA DEL RIO, DEL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE	MANTA	15 DE SEPTIEMBRE	368,00	FINALIZADA	\$ 180.097,63	368,00	nov-21	FINALIZADA 2022
8	RILCO- GADMANT A-02-21	CONSTRUCCION PISO DE H. A 15 cm EN LA AV. 36 ENTRE LAS CALLES 12 Y CALLE 36-B, ENTRE CALLE 15 DESDE LA AV. 36 HASTA LA AV. 40 DEL BARRIO LAS ACACIAS		LAS ACACIAS	-	EN EJECUCION	\$ 170.471,14	751,00	abr-22	
9	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACIÓN, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. 206 ENTRE CALLE 304 Y CALLE 307, DEL BARRIO Ma. AUXILIADORA PARROQUIA TARQUI		MARIA AUXILIADORA	216,20	FINALIZADA	\$ 70.640,26	216,20	-	FINALIZADA 2022
10	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL BARRIO LOS GERANIOS.	TARQUI	LOS GERANIOS.	270,00	FINALIZADA	\$ 115.295,67	270,00	feb-22	FINALIZADA 2022
11	RILCO- GADMANT A-02-21	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO BELLAVISTA		BELLAVISTA	1.150,00	FINALIZADA	\$ 256.142,35	1.150,00	sep-21	FINALIZADA 2022
12	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS DE LA AV. 203 ENTRE LA 301 HASTA CALLEÓN S/N. Y CALLEÓN S/N DESDE LA AV. 203 HASTA LA AV. 201 DEL BARRIO LA PAZ.		LA PAZ.	202,40	FINALIZADA	\$ 56.269,23	202,40	-	FINALIZADA 2022
13	RILCO- GADMANT A-02-21	REPAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO EL PORVENIR 1	TARQUI	EL PORVENIR 1	163,00	FINALIZADA	\$ 63.998,49	163,00	jul-22	FINALIZADA 2022
14	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO URBIRRIOS 2		URBIRRIOS 2	782	FINALIZADA	\$ 188.074,40	782,00	sep-21	FINALIZADA 2022
15	RILCO- GADMANT A-02-21	REPAVIMENTACION ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE 318, ENTRE LA AVENIDA 220 Y AV. 219; LA AVENIDA 219 ENTRE LAS CALLES 316 Y CALLE 319; EN EL BARRIO 10 DE SEPTIEMBRE.		10 DE SEPTIEMBRE.	298	FINALIZADA	\$ 39.075,43	298,00	ene-22	FINALIZADA 2022
16	RILCO- GADMANT A-02-21	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA FLEXIBLE E-2" EN DOS CALLES ADYACENTES A LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO JIJIAPA		JIJIAPA	490,00	FINALIZADA	\$ 180.005,34	490,00	sep-21	FINALIZADA 2022
17	RILCO- GADMANT A-02-21	REPAVIMENTACION DE AVENIDA 215 ENTRE LAS CALLES 322 Y QUEBRADA EN EL BARRIO AMAZONAS		AMAZONAS	260,50	FINALIZADA	\$ 17.868,40	260,50	feb-22	FINALIZADA 2022
18	RILCO- GADMANT A-02-21	REPAVIMENTACION Y BACHEO, DE AVENIDA 204 ENTRE CALLES 316 Y 319 DEL BARRIO SANTA CLARA 1, DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO		SANTA CLARA 1	191,20	FINALIZADA	\$ 18.834,26	191,20	ene-22	FINALIZADA 2022
19	RILCO- GADMANT A-02-21	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS, CAMBIO DE ADOQUINES DEL CALLEON DE LA AV. 208, REPARACION DE BORDILLOS DE LA AV. 208 DEL BARRIO SANTA CLARA 2		SANTA CLARA 2	64,00	FINALIZADA	\$ 22.106,69	64,00	ene-22	FINALIZADA 2022
20	RILCO- GADMANT A-02-21	PISO DE H. A. EN CALLEÓN DE LA AV. 211 ENTRE CALLES 319-A Y 320, Y CALLEÓN EN LA AV. 212 ENTRE CALLE 320 Y 321 BARRIO LA FLORESTA - SECTOR ZANAHORIA.		LA FLORESTA - SECTOR ZANAHORIA.	137,30	FINALIZADA	\$ 33.080,83	137,30	abr-22	FINALIZADA 2022

No.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
21		CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RIGIDO, MURO DE GAVIÓN EN CALLEJÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 208 ENTRE CALLE 320 Y CALLE 321 DEL BARRIO LA FLORESTA	ELOY ALFARO	LA FLORESTA	157,90	FINALIZADA	\$ 87.642,41	157,90	-	FINALIZADA 2022
22		REPAVIMENTACION, ACERAS BORDILLOS DE LAS CALLES 309-310-311, Y PAVIMENTACION DEL CALLEJON AVENIDA 224 A DEL BARRIO SAN IGNACIO DE LOYOLA		SAN IGNACIO DE LOYOLA	104,00	FINALIZADA	\$ 140.682,22	1.548,70	-	FINALIZADA 2022
23		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA AVENIDA 217 ENTRE CALLES 316 Y 319A; LA AVENIDA 216 ENTRE LAS CALLES 315 Y 319; LA CALLE 318 ENTRE LAS AVENIDAS 216 Y 217, EN EL BARRIO SANTA LUCIA PARROQUIA ELOY ALFARO		SANTA LUCIA	2158	FINALIZADA	\$ 85.271,90	2.158,00	ene-22	FINALIZADA 2022
24		PAVIMENTACION DE VARIOS CALLEIONES EN EL BARRIO MAZATO		MAZATO	300,00	FINALIZADA	\$ 91.922,31	300,00	-	FINALIZADA 2022
25	RUCO-GADMANT A-02-21	PAVIMENTACION DE CALLEJON EN LA CALLE 317, ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO FLORESTAL 1		FLORESTAL 1	82,45	FINALIZADA	\$ 58.152,45	82,45	ene-22	FINALIZADA 2022
26		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E=2 CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 310 DESDE LA AV. 229 HASTA LA VIA CIRCUNVALACION, AV. 230 DESDE LA CALLE 309 HASTA LA CALLE 311, AV. 231 DESDE LA CALLE 309 HASTA LA CALLE 310, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. 229 DESDE LA CALLE 309 HASTA LA CALLE 311 Y EN LA CALLE 310 DESDE LA AV. 226 HASTA LA AV. 229 DEL BARRIO LOS ANGELES		LOS ANGELES	404,50	FINALIZADA	\$ 139.873,43	404,50	feb-22	FINALIZADA 2022
27		PAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS DE LA POLONGACION DE LA AVENIDA 103, EN EL BARRIO LA FLORITA, DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS.		LA FLORITA	71,50	FINALIZADA	\$ 19.717,32	71,50	abr-22	FINALIZADA 2022
28	RUCO-GADMANT A-02-21	PAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS DE CALLE Y AVENIDA EN LA CD.LA. LAS BRISAS	LOS ESTEROS	CD.LA. LAS BRISAS	-	FINALIZADA	\$ 78.324,75	296,00	jun-22	FINALIZADA 2022
29		REPAVIMENTACION ACERAS Y BORDILLOS, EN CALLES DEL BARRIO LA FLOREANA		LA FLOREANA	-	EN EJECUCION	\$ 64.862,74	250,00	jul-22	
30		PAVIMENTACION ACERAS Y BORDILLOS, DE CALLE LOS LAURELES ENTRE AVENIDAS 113 Y LOS ROSALES Y CALLE LAS GARDENIAS, EN EL BARRIO ALTAMIRA		ALTAMIRA	390,00	FINALIZADA	\$ 137.237,84	390,00	abr-22	FINALIZADA 2022
OBRAS POA 2022										
1	COTO-GADMANT A-01-22	CONSTRUCCION DE GAVIONES TRAS SEDE SOCIAL COMITÉ MEJORAS, ESCALINATA LAS PALMAS, CONSTRUCCION DE CALLEJÓN, Y ALUMBRADO DE DOS ESCALINATAS EN LA AV. 30 CALLE 10 Y EN LA AV. 35 BAJADA AL BARRIO ABDON CALDERON, Y MURO H.A. EN CALLEJON A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO ABDON CALDERON.		ABDON CALDERON-SANTA MARTHA	-	EN EJECUCION	\$ 291.671,00	-	nov-22	-
2		CONSTRUCCION DE MIRADOR EN BARRIO LA DOLOROSA Y BARRIO EL MIRADOR		LA DOLOROSA- MIRADOR	-	POR CONTRATAR	\$ 150.832,50	-	-	-

No.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
3	MCO-GADMANT A-06-22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO INCLUIDO ILUMINACIÓN Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL BARRIO 24 DE MAYO- SECTOR LA EPOCA.	MANTA	24 DE MAYO- SECTOR LA EPOCA	-	EN EJECUCION	\$ 158.933,37			
4	MCO-GADMANTA-25-22	PAVIMENTACION DE CALLE TRAS U.E JULIO PIERREGROSE CONEXION VIA BARBASQUILLO DE LA PARROQUIA MANTA	MANTA	BARBASQUILLO		EN EJECUCION	\$ 79.732,16			
5	RMCO-GADMANT A-11A-22	CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNA TORRE DEL RELOJ PÚBLICO Y PLAZA UBICADO EN LA AV. PUERTO AEROPUERTO, DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTÓN MANTA	MANTA	CENTRO DE MANTA		ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 131.104,71			
6	RMCO-GADMANT A-14-22	REGENERACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE INEPACA, EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTO AEROPUERTO. 4 DE NOVIEMBRE, DE LA CULTURA Y JAIME CHAVEZ GUTIERREZ, PARROQUIA MANTA,	MANTA	CENTRO DE MANTA		ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 93.331,38			
7	RMCO-GADMANT A-23-22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FULBITO, CON CESPED NATURAL INCLUIDO ILUMINACIÓN Y GRADERIOS EN SAN JUAN DE LA PARROQUIA Y CANTÓN MANTA	MANTA	SAN JUAN		ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 103.934,45			
8	RMCO-GADMANT A-13-22	CONSTRUCCION DEL NUEVO MONUMENTO AL ATUN, UBICADO EN MALECON Y CALLE 15 CONTIGUO AL MANTA YACHT CLUB, PARROQUIA MANTA	MANTA	CENTRO DE MANTA		EN EJECUCION	\$ 72.255,57		nov-22	-
9	MCO-GADMANT A-01-22	PISO Y ESCALINATA DE HORMIGON EN CALLEION S/N ENTRE AV. 207 Y AV. 209 EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA 1	MANTA	MARIA AUXILIADORA 1		FINALIZADA	\$ 37.012,34			-
10	MCO-GADMANT A-04-22	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN CALLE 304, Y AVENIDAS 224, 225, 226 Y 227, ENTRE LAS CALLES 307 Y 304, BARRIO CIRCUNVALACION EN LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTON MANTA	MANTA	CIRCUNVALACIÓN		FINALIZADA	\$ 112.182,25		nov-22	dic-22
11	MCO-GADMANT A-03-22	CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA EN EL BARRIO CRISTO REY DE LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTON MANTA	MANTA	CRISTO REY		EN EJECUCION	\$ 45.269,49		oct-22	-
12	MCO-GADMANT A-08-22	REGENERACION DEL PARQUE Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN PEDRO Nº. 1	MANTA	SAN PEDRO Nº 1		EN EJECUCION	\$ 56.357,18			-
13	MCO-GADMANT A-07-22	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO 20 DE MAYO	MANTA	20 DE MAYO		EN EJECUCION	\$ 136.792,49		nov-22	-
14	COTO-GADMANT A-08-22	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMERCIAL TARQUI, PARROQUIA TARQUI	TARQUI	CENTRO TARQUI		EN EJECUCION	\$ 477.346,00			
15	MCO-GADMANT A-19-22	CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE DE H.A. EN EL SECTOR LA REVANCHA II DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	TARQUI	REVANCHA II		ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 29.639,10			
16	MCO-GADMANT A-17-22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FULBITO, CON CESPED NATURAL INCLUIDO CERRAMIENTO, ILUMINACIÓN Y GRADERIOS EN CANCHA DE URBIRRIOS UNO PARROQUIA TARQUI CANTÓN MANTA	MANTA	URBIRRIOS I		POR INICIAR	\$ 79.236,51			

No.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
17	MCO- GADMANT A-20-22	CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE DEH.A. EN EL BARRIO URRIBRIOS II DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DEMANTA		URRIBRIOS II	-	EN EJECUCION	\$ 29.639,10		nov-22	
18	MCO- GADMANT A-22-22	CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE DE H.A. EN EL BARRIO JOCAJ DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA		JOCAJ	-	EN EJECUCION	\$ 29.639,10		nov-22	
19	MCO- GADMANT A-15-22	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL PATIO DE COMIDAS, PISO DE H.A EN ÁREADE EVISCERADOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN ÁREA DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS EN PLAYITA MIA, PARROQUIA TARQUI		PLAYITA MIA	-	EN EJECUCION	\$ 160.045,12	-	-	-
20	MCO- GADMANT A-02-22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 325 DESDE LA INTERBARRIAL HASTA AV 218, CALLE 326 DESDE AV 218 HASTA 220 Y CALLE INTERBARRIAL DESDE LA CALLE 226 HASTA LA CALLE 325 DEL BARRIO HORACIO HIDROVO		HORACIO HIDROVO	-	FINALIZADA	\$ 49.870,28	-	sep-22	nov-22
21	-	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS CALLE 318 ENTRE LAS AVENIDAS 218 Y 220, EN EL BARRIO CHAPARRAL, PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTON MANTA	ELOY ALFARO	CHAPARRAL	-	POR CONTRATAR	\$ 49.785,22	-	-	-
22	-	REUBICACION DE TUBERIA DE A.A.S.S EN ESCALINATA EN LA AVENIDA 210 Y MUROS DE GAVIONES ENTRE LAS AVENIDAS 209 Y 210 DEL BARRIO SAN PEDRO 2, PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTON MANTA		SAN PEDRO 2	-	POR CONTRATAR	\$ 78.259,15	-	-	-
23	-	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL CENTRO DE SALUD "15 DE ABRIL" UBICADO EN LA AV. 215 ENTRE LA CALLE 326 Y 325 DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO		15 DE ABRIL	-	POR CONTRATAR	\$ 33.803,20	-	-	-
24	COTO- GADMANT A-02-22	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS DE H.S. Y PISO DE HORMIGON RIGIDO EN CALLEJON DEL BARRIO LA GULF; ACERAS Y BORDILLOS EN AVENIDA 218 ENTRE CALLES 309 Y 312; AVENIDAS 219 Y 221 ENTRE CALLES 309 Y 310 DEL BARRIO SAN ANTONIO; REPAVIMENTACION CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO LA AURORA; Y CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES EN LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR INGRESO POR LA CALLE 319 Y BARRIO SANTA CLARA AL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ARRIBA DESDE LA CALLE 318 DEL RIO BURRO DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA	ELOY ALFARO	LA GULF - SAN ANTONIO - LA AURORA - SIMON BOLIVAR	-	EN EJECUCION	\$ 302.645,47	-	-	-
25	COTO- GADMANT A-14-22	CONSTRUCCION DE PARQUE ACUÁTICO EN POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA NUEVA ESPERANZA DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO		NUEVA ESPERANZA		POR INICIAR	\$ 525.325,18			
26	-	PAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS DE CALLE EN LA CDLA. LA FRAGATA, DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS, CANTON MANTA		CDLA. LA FRAGATA	-	POR CONTRATAR	\$ 92.785,82	-	-	-

NO.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - POR EJECUTAR - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
27	MCO- GADMANT A-26-22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, INCLUIDO ILUMINACIÓN, GRADERÍOS, BATERIAS SANITARIAS Y AREA RECREATIVA EN BARRIO ELEGOLÉ, PARROQUIA LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA	LOS ESTEROS	ELEGOLE	-	ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 155.064,17	-	-	-
28	COTO- GADMANT A-06-22	REGENERACIÓN URBANA PARQUE LINEAL DE LA CIUDADELA EL PALMAR, DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA	LOS ESTEROS	EL PALMAR	-	ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 899.596,19	-	-	-
29	MCO- GADMANT A-10-22	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MULTIPLE (INCLUIVE GRADERÍOS - CERRAMIENTO) - CUBIERTA METALICA- BATERIAS SANITARIAS - ILUMINACION) DEL BARRIO LOS BOSQUES DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA	LOS ESTEROS	CIUDADELA LOS BOSQUES	-	EN EJECUCION	\$ 73.279,18	-	-	-
30	MCO- GADMANT A-12-22	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN EL BARRIO VISTA AL MAR.	SAN MATEO	VISTA AL MAR	-	EN EJECUCION	\$ 143.018,57	-	-	-
31	-	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 2" Y BORDILLOS EXTERIOR TIPO CUNETTA DE H.S. EN CALLES DEL BARRIO 10 DE AGOSTO	SAN LORENZO	10 DE AGOSTO	-	POR CONTRATAR	\$ 100.617,41	-	-	-
32	-	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ROBERTH ISAAC MERO LARGACHA	SAN LORENZO	SANTA ROSA	-	POR CONTRATAR	\$ 99.750,00	-	-	-
33	MCO- GADMANT A-21-22	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 2" EN CALLES DEL BARRIO DE AGUAS BELLAS DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE LA CIUDAD DE MANTA	SANTA MARIANITA	AGUAS BELLAS	-	POR INICIAR	\$ 61.518,75	-	-	-
34	MCO- GADMANT A-30-22	BATERIA SANITARIA Y GRADERIOS EN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA STA. MARIANITA	SANTA MARIANITA	12 DE OCTUBRE	-	EN EJECUCION	\$ 38.983,62	-	nov-22	-
35	-	CONSTRUCCIÓN DE MALECON DE STA. MARIANITA- PRIMERA ETAPA	LOS ESTEROS - TARQUI	PARROQUIA	-	POR CONTRATAR	\$ 211.063,84	-	-	-
36	LICO- GADMANT A-02-22	REHABILITACIÓN DE VÍA PUERTO - AEROPUERTO DESDE REDONDEL DE INEPACA HASTA REDONDEL DEL AEROPUERTO CON UNA LONGITUD DE 5,06 KM	LOS ESTEROS - TARQUI	VIARIOS	5.060,00	FINALIZADA	\$ 1.247.867,52	5.060,00	-	-
37	COTO- GADMANT A-03-22	PAVIMENTACIÓN, MURO DE H. ARMADO, ACERAS Y BORDILLOS, DE LA AVENIDA 22 DE ENERO ENTRE LAS CALLES SUBIDA PRINCIPAL A LAS CUMBRES Y CALLE 293, EN EL BARRIO 5 DE AGOSTO, PARROQUIA TARQUI, CONSTRUCCIÓN PISO DE HORMIGÓN RÍGIDO Y REPAVIMENTACIÓN DE 1 1/2" EN CALLES DEL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA MANTA. PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBA CASTRO Y MARTHA DE ROLDÓS, ENTRE LA AV. S/N HASTA LA AV. J. RIVERA DEL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE MANTA	TARQUI- MANTA- LOS ESTEROS	5 DE AGOSTO - LA LIBERTAD - SAN AGUSTIN	-	EN EJECUCION	\$ 243.189,83	-	-	-
38	COTO- GADMANT A-04-22	ACERAS Y BORDILLOS EN AVENIDA PRINCIPAL EMELMANABI; PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMEL 2 DESDE LA ABSCSA 0-001 HASTA LA ABSCSA 0-130 (PARALELA A LA AV. EMELMANABI), CALLE EMEL 3 ENTRE AV. EMELMANABI Y CALLE EMEL 2. DE LA CDLA. EMELMANABI, PAVIMENTACIÓN Y BORDILLOS EN BARRIO 1 DE DICIEMBRE, PARROQUIA DE LOS ESTEROS, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 295 DESDE LA INTERBARRIAL DEL BARRIO LAS CUMBRES DEL LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN MANTA.	VIARIOS	CDLA. EMELMANABI - 1 DE DICIEMBRE - LAS CUMBRES	-	EN EJECUCION	\$ 240.833,41	-	-	-

Nº.	CODIGO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	PARROQUIA	BARRIO/SECTOR	LONGITUD INTERVENCIÓN FINAL (mts)	ESTADO DE LA OBRA (FINALIZADA - EN EJECUCIÓN - PENDIENTE - POR CONTRATAR)	MONTO CONTRATADO DE LA OBRA (SIN IVA)	LONGITUD DE LA OBRA PLANIFICADA O	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN
39	COTO- GADMANT A-07-22	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES; AV. JAIME CHAVEZ GUTIERREZ ; AV. LA CULTURA; AV. PUERTO AEROPUERTO SECTOR PARQUE EL MARISCO; VÍA PUERTO AEROPUERTO BARRIO LA FLORITA DEL CANTÓN MANTA	VARIAS	VARIOS	-	ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 273.311,92			
40	COTO- GADMANT A-12A-22	* CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBIERTAS METÁLICAS EN 11 UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PARROQUIAS URBANA Y RURAL; Y UNA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL PARQUE CRISTO REY DEL CANTÓN MANTA	VARIOS	VARIOS		EN EJECUCION	\$ 930.182,74		sep-22	FINALIZADA 2022
*CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBIERTAS METÁLICAS EN 11 UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PARROQUIAS URBANA Y RURAL; Y UNA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL PARQUE CRISTO REY DEL CANTÓN MANTA										
1		UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	MANTA	LAS ACACIAS						
2		UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA.		SANTA DE						
3	COTO- GADMANT A-12A-22	UNIDAD EDUCATIVA UMIÑA		LA PAZ						
4		UNIDAD EDUCATIVA PEDRO ATANACIO BALDA.	TARQUI	4 DE NOVIEMBRE						
5		CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN BARRIO CRISTO REY.		CRISTO REY						
6		UNIDAD EDUCATIVA TARQUI.		PORVENIR						
7		UNIDAD EDUCATIVA PAQUISHA.	MANTA	SANTA ANA						
8		UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA SANTANA SALAZAR.		15 DE ABRIL						
9	COTO- GADMANT A-12A-22	UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA DE MANTA	LOS ESTEROS	LAZARETO						
10		UNIDAD EDUCATIVA RIOBAMBA	SAN MATEO	BELLAVISTA						
11		UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	SANTA MARIANITA	SAN PEDRO						
12		UNIDAD EDUCATIVA TEODORO WOLFF	SAN LORENZO	10 DE AGOSTO						
41	LICO- GADMANT A-01-22	* PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, ACERAS Y BORDILLOS DE H.S. EN VARIAS VIAS DEL CANTÓN MANTA	VARIOS	VARIOS		EN EJECUCION	\$ 2.170.724,94			



ING. RAÚL ARBOLEDA ANDRADE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Manta, Diciembre de 2022