

**CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL 4 DE FEBRERO 2020**

ESTADO DE OBRAS	Informe al 27 de Enero	Informe al 4 de Febrero	MONTO
EJECUTADAS	10	12	1.053.500,86
EN EJECUCIÓN	29	25	17.986.721,00
EJECUCIÓN VENCIDA	2	4	1.089.816,75
SUSPENDIDAS	7	7	4.268.439,75
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>24.398.478,36</b>

**DETALLE DE LAS OBRAS**

EJECUTADAS: 12				
ID	Nombre Obra	Monto	POA 2019	Contratista
1	Parque en el sector San Ramón del sitio San Juan	67.172,00	SI	Ing. Luis Ormeño
2	Bacheo de varias calles de la parroquia Manta	223.999,94		Ing. José Mendoza García
3	Pavimentación de la calle 1 desde la calle Oliva Miranda hasta calle estadio del barrio Las Brisas	61.282,88	SI	Ing. Miguel Acosta
4	Recapeo de calles en el barrio Marbella	69.551,75	SI	Consorcio Marbella (Ing. Marcos Mugerza)
5	Bacheo de calles principales en la parroquia Los Esteros.	168.000,00		OCEANCONSTRUC S.A
6	Bacheo de varias calles de la parroquia Eloy Alfaro	112.000,00		Consorcio Rogelio Bravo
7	Repavimentación y bordillo tipo cuneta de H.S. en la calle principal subida a Las Cumbres desde calle J-25 hasta cancha de uso múltiple del barrio Las Cumbres	181.873,19		Ing. José Véliz Saltos
8	Aceras y bordillos en el barrio La Dolorosa	50.400,00	SI	Ing. Luis Ormeño
9	Iluminación de Cancha Los Geranios	17.346,43	SI	Ing. Oscar Iván Vélez Vélez
10	Mantenimiento del Sistema Eléctrico del Parque Lazareto	15.825,59	SI	Ing. Erick Román Espinales
11	Mantenimiento Eléctrico en acceso de Cancha y Parque del Barrio Cristo Rey	17.097,42	SI	Ing. Denis Javier Ponce Moreira
12	Construcción de Cubierta Metálica en Cancha de Uso Múltiple de la Unidad Educativa Carlos Polit ubicada en la calle 319-A y Av. 214 Barrio 26 de Septiembre	68.951,66	SI	Ing. Wellington Cedeño Rodríguez
		<b>1.053.500,86</b>		

EN EJECUCION: 25								
ID	Nombre Obra	Monto	POA 2019	Contratista	Avance %	Fecha Inicial	Fecha Final	Situación Actual
1	Estabilización de Talud con Muro de Gavión, barrio las Cumbres, calle 21 de Noviembre	159.728,78	SI	Ing. Said Chara Moreira	86,22	2019-11-28	2020-02-27	
2	Regeneración Urbana de la Calle Principal del Barrio Santa Ana conexión Vía Circunvalación y Vía Interbarrial	613.536,22	SI	Consorcio MANTAVIALM, Ing. José Paúl Bucheli Moreira	20,00	2020-01-02	2020-06-30	
3	Regeneración Urbana de las Avenidas 102 y 103	757.202,13	SI	Consorcio RENOVA MANTA, Said Marcos Chara Moreira	10,80	2020-01-02	2020-06-30	
4	Mantenimiento Eléctrico al Sistema de Iluminación del Parque La Aurora	12.183,90	SI	Ing. Oscar Iván Vélez Vélez	90,00	2020-01-03	2020-03-03	
5	Mantenimiento Vial de las Calles de la Parroquia Eloy Alfaro	224.000,00	SI	Constructora JHON KEVIN S.A / Lic. Elvira Delgado Delgado	50,00	2020-01-02	2020-04-30	
6	Regeneración Urbana de la Calle Principal del Barrio Abdón Calderón conexión calle 12 con vía circunvalación, regeneración plaza y escalinata	616.910,12	SI	Consorcio Abdón Calderón, Ing. Pastor Santana	21,00	2020-02-01	2020-07-08	
7	Rediseño Vía Malecón Sector Redondel del Atún- Banco de Guayaquil	97.403,76	SI	ING. JUAN LUIS SANCHEZ DELGADO	12,00	2020-01-02	2020-03-05	

**CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL 4 DE FEBRERO 2020**

8	Mantenimiento vial, de las calles de la Parroquia Manta	224.000,00	SI	ING. JUAN LUIS SANCHEZ DELGADO	13,00	2020-01-02	2020-05-13	
9	Protección de la Vía Santa Marianita, de la Parroquia Sta. Marianita del Cantón Manta.	224.000,00	SI	CIA. HIDALCONSA S.A, Daniela Bahamonte Dávalos	77,00	2020-01-01	2020-04-08	
10	Mantenimiento Vial, Varias parroquias de la Zona Rural del Cantón Manta	89.600,00	SI	CIA. HIDALCONSA S.A, Ing. Daniela Bahamonte Dávalos	24,00	2020-01-07	2020-03-05	
11	Construcción de la bandeja del Estadio Jocay.	7.542.058,08	SI	"LANDEV" LAND DEVELOPERS S.A	47,00	2019-06-01	2020-05-29	
12	Fiscalización de la Construcción de la Bandeja del Estadio Jocay de Manta	273.211,53	SI	CONGEOTEC S.A	47,00	2019-06-01	2020-05-29	
13	Reparación y Mejoramiento en Accesos a la Alcantarilla existente sobre el Río Muerto en calle 404 y AV. 406 del Barrio Divino Niño	48.845,05	SI	Ing. José Luis Vera Cedeño	0,00	2020-01-02	2020-03-18	
14	Regeneración urbana de la Calle 307 conexión con vía Interbarrial con vía Circunvalación	981.826,46	SI	Consorcio H&S, Rrepresentante Legal: Luis Gustavo García	8,77	2020-01-02	2020-07-31	
15	Mantenimiento Vial de las calles de la Parroquia Los Esteros	224.000,00	SI	Ing. Miguel Acosta Alvarado	16,00	2020-01-02	2020-05-14	
16	Mantenimiento Vial de la Parroquia San Mateo	112.000,00	SI	Ing. Miguel Acosta Alvarado	5,00	2020-01-20	2020-05-21	
17	Rehabilitación del Espigón (antiguo muelle de combustible) como pasaje turístico, artesanal y comercial	1.488.873,85	SI	CONSORCIO SOLMAN / Representante Ab. Víctor Cristóbal Ubillus Espinoza	2,59	2020-01-13	2020-10-31	
18	Construcción de Escalinata Barrio 5 de Agosto	44.800,00	SI	Ing. Carlos Alberto Macías Piloso	0,00	2020-01-31	2020-04-30	
19	Pavimentación y Reparación de Varias Calles Parroquia Los Esteros, Eloy Alfaro y Manta	3.343.614,93	SI	Ciudad Rodrigo	5,00	2020-01-06	2020-10-29	
20	Mantenimiento Vial de las calles de la Parroquia Tarqui del Cantón Manta	224.000,00	SI	OCEANCONSTRUC S.A / Lcda. Elvira Delgado Delgado	15,00	2020-01-02	2020-05-13	
21	Regeneración y Mantenimiento de Escalinata y parterre central, ubicado en el Barrio 15 de Abril	46.720,45	SI	Ing. Raúl Ponce Baque	3,00	2020-01-20	2020-05-14	
22	Construcción de Cubierta Metálica en Cancha de Uso Múltiple de la Unidad Educativa Costa Azul, ubicada en el Barrio Costa Azul	68.951,66	SI	Ing. Eliana Rocío	67,03	2019-12-11	2020-02-08	
23	Construcción de Monumento al Bombero en el Redondel del Barrio Los Eléctricos	311.808,71	SI	COMPAÑIA CONSORCIO SYP/ Arq. Elena Paola García Menéndez	2,00	2020-01-16	2020-06-03	
24	Construcción del Redondel y Distribuidor de Tráfico en la Vía Puerto Aeropuerto (Sector Ingreso al Aeropuerto)	257.445,37	SI	CONSORCIO LYS, Ing. Luis García Jaramillo	5,00	2020-01-16	2020-05-09	
25	Construcción del Museo Naval en la Parroquia Tarqui	2.931.777,46	SI	Ec. Carlos Ormaza Barrezueta	97,00	2019-04-09	2019-12-31	
		<b>17.986.721,00</b>						

**EN EJECUCIÓN VENCIDAS: 4**

ID	Nombre Obra	Monto	POA 2019	Contratista	Avance %	Fecha Inicial	Fecha Final	Situación Actual
1	Prolongación de la vía inter barrial desde el Tramo Almesa hasta la vía Manta - Montecristi.	616.790,12	SI	CONSTRUCTORA JHON KEVIN S.A	95,00	2019-01-23	2020-01-17	
2	Cubierta metálica en cancha de uso múltiple de la U.E. Manuela Cañizares. Calle 16 Avenida 7-8	68.951,66	SI	Ing. Rocío Reina Vera	74,80	2019-11-29	2020-01-28	
3	Cubierta metálica en cancha de uso múltiple de la U.E. Maruja Cedeño de Delgado. Av. 4 de Noviembre	69.909,26	SI	Ing. Rocío Reina Vera	90,00	2019-11-29	2020-01-28	El reporte indica esta novedad, pero hoy se está inaugurando
4	Reparación de loseta en canal de hormigón y recapeo en Avenida desde la Pradera hasta las Orquídeas.	334.165,71	SI	Ing. Humberto Villegas	99,99	2019-07-08	2020-01-03	En corrección de la planilla final
		<b>1.089.816,75</b>						

**CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL 4 DE FEBRERO 2020**
**SUSPENDIDAS: 7 OBRAS**

ID	Nombre Obra	Monto	POA 2019	Contratista	Avance %	Fecha Inicial	Fecha Final	Situación Actual
1	Aceras y bordillos en la vía interbarrial a la altura del polideportivo entre los barrios 10 de Septiembre, 2 de Agosto, Lomilas de Colorado y Nueva Esperanza	50.400,00		Arq. Willian Chancay	83,66	2019-05-03	2019-10-30	<b>SUSPENDIDA DESDE 30 OCTUBRE 2019.</b> INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA
2	Recapeo en calles del barrio Miraflores	76.567,50	SI	Ing. Javier Baque	65,00	2019-04-08	2019-08-30	<b>SUSPENDIDA DESDE 6 DE SEPTIEMBRE.</b> Se informa a la fecha que está en revisión de planilla de liquidación
3	Pavimentación con carpeta asfáltica 2", aceras y bordillos en varias calles del barrio Divino Niño y bordillos en varias calles del Barrio Niño Jesús II	158.737,50		CIA. COASTAL LIVING COLIVEC S.A	43,00	2019-06-17	2019-10-21	<b>SUSPENDIDA DESDE 4 DE OCTUBRE.</b> Actualmente en trámite Terminación Unilateral
4	Bacheo de de varias calles de la Parroquia Tarqui.	134.400,00		Ing. Javier Baque	70,00	2019-05-16	2019-10-08	<b>SUSPENDIDA DESDE 6 DE SEPTIEMBRE.</b> Actualmente en revisión de planilla de liquidación
5	Pavimentación con carpeta asfáltica 2", aceras y bordillos en H.S. en la calle principal del Barrio Mar y Cielo	188.645,00		2M MAQUINARIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	70,38	2019-06-17	2019-10-15	<b>SUSPENDIDA DESDE 4 DE OCTUBRE.</b> Actualmente en trámite Terminación Unilateral
6	Construcción de alcantarillado de la Parroquia San Mateo.	2.659.689,75	SI	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A/ Arq. Wilmer López	33,28	2018-06-04	2019-11-25	<b>SUSPENDIDA DESDE 23 DE AGOSTO 2019.</b> Actualmente en Trámite Terminación por Mutuo Acuerdo
7	Regeneración, ampliación y construcción de la vía que une las parroquias San Mateo y Santa Marianita del cantón Manta fase III.	1.000.000,00	SI	INMOBILIARIA IMVIARDO S.A / Sra. Janeth Santana}	82,00	2018-07-16	2019-02-11	<b>SUSPENDIDA DESDE 19 DE JULIO DE 2019.</b> Actualmente en trámite TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO
		<b>4.268.439,75</b>						

ELABORADO POR: ARQ. SARA DELGADO PALMA/ANALISTA 3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL/04 DE FEBRERO DE 2020

FUENTE: SISTEMA CONTROL DE OBRA /COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO