

**CONTROL DE OBRA (OBRAS PÚBLICAS Y UGP) DEL CANTÓN MANTA**

| ESTADO DE OBRAS   | Informe al 27 de Enero | MONTO                |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| EJECUTADAS        | 12                     | 967,451.78           |
| EN EJECUCIÓN      | 38                     | 38,341,403.45        |
| EJECUCIÓN VENCIDA | 2                      | 3,548,567.58         |
| SUSPENDIDAS       | 13                     | 4,268,439.75         |
| <b>Total</b>      | <b>65</b>              | <b>47,125,862.56</b> |

**DETALLE DE LAS OBRAS POR ESTADO**

| EJECUTADAS: 12 |                                                                                                                                                                |                   |             |          |                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| ID             | Nombre Obra                                                                                                                                                    | Monto             | Responsable | POA 2019 | Contratista                               |
| 1              | Parque en el sector San Ramón del sitio San Juan                                                                                                               | 67,172.00         | OOPP        | SI       | Ing. Luis Ormeño                          |
| 2              | Bacheo de varias calles de la parroquia Manta                                                                                                                  | 223,999.94        | OOPP        |          | Ing. José Mendoza García                  |
| 3              | Pavimentación de la calle 1 desde la calle Oliva Miranda hasta calle estadio del barrio Las Brisas                                                             | 61,282.88         | OOPP        | SI       | Ing. Miguel Acosta                        |
| 4              | Recapeo de calles en el barrio Marbella                                                                                                                        | 69,551.75         | OOPP        | SI       | Consortio Marbella (Ing. Marcos Muguerra) |
| 5              | Bacheo de calles principales en la parroquia Los Esteros.                                                                                                      | 168,000.00        | OOPP        |          | OCEANCONSTRUC S.A                         |
| 6              | Bacheo de varias calles de la parroquia Eloy Alfaro                                                                                                            | 112,000.00        | OOPP        |          | Consortio Rogelio Bravo                   |
| 7              | Repavimentación y bordillo tipo cuneta de H.S. en la calle principal subida a Las Cumbres desde calle J-25 hasta cancha de uso múltiple del barrio Las Cumbres | 181,873.19        | OOPP        |          | Ing. José Vélez Salto                     |
| 8              | Aceras y bordillos en el barrio La Dolorosa                                                                                                                    | 50,400.00         | OOPP        | SI       | Ing. Luis Ormeño                          |
| 9              | Iluminación de Cancha Los Geranios                                                                                                                             | 17,346.43         | OOPP        | SI       | Ing. Oscar Iván Vélez Vélez               |
| 10             | Mantenimiento del Sistema Eléctrico del Parque Lazareto                                                                                                        | 15,825.59         | OOPP        | SI       | Ing. Erick Román Espinales                |
| 11             | Reposición de aceras Av. 23 entre calle 20 y 16, barrio Santa Marianita                                                                                        |                   | UGP         |          | CONSORCIO ESECON                          |
| 12             | Sum. e instalación de tubería 90MM AAPP, Av 23 entre calle 20 y 17, barrio Santa Marianita                                                                     |                   | UGP         |          |                                           |
|                |                                                                                                                                                                | <b>967,451.78</b> |             |          |                                           |

| EN EJECUCIÓN: 38 |                                                                                                                                                             |               |             |          |                                                                        |          |               |             |                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| ID               | Nombre Obra                                                                                                                                                 | Monto         | Responsable | POA 2019 | Contratista                                                            | Avance % | Fecha Inicial | Fecha Final | Situación Actual                             |
| 1                | Cubierta metálica en cancha de uso múltiple de la U.E. Manuela Cañizares. Calle 16 Avenida 7-8                                                              | 68,951.66     | OOPP        | SI       | Ing. Rocio Reina Vera                                                  | 64.80    | 2019-11-29    | 2020-01-28  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 2                | Cubierta metálica en cancha de uso múltiple de la U.E. Marija Cedeño de Delgado. Av. 4 de Noviembre                                                         | 69,909.26     | OOPP        | SI       | Ing. Rocio Reina Vera                                                  | 65.20    | 2019-11-29    | 2020-01-28  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 3                | Estabilización de Talud con Muro de Gavión, barrio Las Cumbres, calle 21 de Noviembre                                                                       | 159,728.78    | OOPP        | SI       | Ing. Said Chara Moreira                                                | 79.68    | 2019-11-28    | 2020-02-27  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 4                | Regeneración Urbana de la Calle Principal del Barrio Santa Ana conexión Vía Circunvalación y Vía Interbarrial                                               | 613,536.22    | OOPP        | SI       | Consortio MANTAVIALM, Ing. José Paul Bucheli Moreira                   | 5.00     | 2020-01-02    | 2020-06-30  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 5                | Regeneración Urbana de las Avenidas 102 y 103                                                                                                               | 757,202.13    | OOPP        | SI       | Consortio RENOVIA MANTA, Said Marcos Chara Moreira                     | 8.25     | 2020-01-02    | 2020-06-30  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 6                | Mantenimiento Eléctrico al Sistema de Iluminación del Parque La Aurora                                                                                      | 12,183.90     | OOPP        | SI       | Ing. Oscar Iván Vélez Vélez                                            | 40.00    | 2020-01-03    | 2020-03-03  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 7                | Mantenimiento Vial de las Calles de la Parroquia Eloy Alfaro                                                                                                | 224,000.00    | OOPP        | SI       | Constructora JHON KEVIN S.A / Lic. Elvira Delgado Delgado              | 20.00    | 2020-01-02    | 2020-04-30  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 8                | Regeneración Urbana de la Calle Principal del Barrio Abdón Calderón conexión calle 12 con vía circunvalación, regeneración plaza y escalinata               | 616,910.12    | OOPP        | SI       | Consortio Abdón Calderón, Ing. Pastor Santana                          | 3.00     | 2020-02-01    | 2020-07-08  | Sin reporte desde el 11 de Enero             |
| 9                | Rediseño Vía Malecón Sector Redondel del Atún- Banco de Guayaquil                                                                                           | 97,403.76     | OOPP        | SI       | Ing. Juan Luis Sánchez Delgado                                         | 12.00    | 2020-01-02    | 2020-03-05  |                                              |
| 10               | Mantenimiento vial, de las calles de la Parroquia Manta                                                                                                     | 224,000.00    | OOPP        | SI       | Ing. Juan Luis Sánchez Delgado                                         | 13.00    | 2020-01-02    | 2020-05-13  | Sin reporte desde el 11 de Enero             |
| 11               | Mantenimiento Eléctrico en acceso de Cancha y Parque del Barrio Cristo Rey                                                                                  | 17,097.42     | OOPP        | SI       | Ing. Denis Javier Ponce Moreira                                        | 60.00    | 2020-01-02    | 2020-03-02  | Sin reporte desde el 13 de Enero             |
| 12               | Protección de la Vía Santa Marianita, de la Parroquia Sta. Marianita del Cantón Manta.                                                                      | 224,000.00    | OOPP        | SI       | CIA. HIDALCONSA S.A., Daniela Bahamonte Dávalos                        | 15.00    | 2020-01-01    | 2020-04-08  | Sin reporte desde el 11 de Enero             |
| 13               | Mantenimiento Vial, Varías parroquias de la Zona Rural del Cantón Manta                                                                                     | 89,600.00     | OOPP        | SI       | CIA. HIDALCONSA S.A, Ing. Daniela Bahamonte Dávalos                    | 8.00     | 2020-01-07    | 2020-03-05  | Sin reporte desde el 11 de Enero             |
| 14               | Construcción de la bandeja del Estadio Jocay.                                                                                                               | 7,542,058.08  | OOPP        | SI       | "LANDEV" LAND DEVELOPERS S.A                                           | 46.00    | 2019-06-01    | 2020-05-29  |                                              |
| 15               | Fiscalización de la Construcción de la Bandeja del Estadio Jocay de Manta                                                                                   | 273,211.53    | OOPP        | SI       | CONGEOPEC S.A                                                          | 46.00    | 2019-06-01    | 2020-05-29  |                                              |
| 16               | Reparación de loseta en canal de hormigón y recapeo en Avenida desde la Pradera hasta las Orquídeas.                                                        | 334,165.71    | OOPP        | SI       | Ing. Humberto Villegas                                                 | 99.99    | 2019-07-08    | 2020-01-03  |                                              |
| 17               | Reparación y Mejoramiento en Accesos a la Alcantarilla existente sobre el Río Muerto en calle 404 y AV. 406 del Barrio Divino Niño                          | 48,845.05     | OOPP        | SI       | Ing. José Luis Vera Cedeño                                             | 5.00     | 2020-01-02    | 2020-03-18  | Sin reporte desde el 06 de Enero             |
| 18               | Regeneración urbana de la Calle 307 conexión con vía Interbarrial con vía Circunvalación                                                                    | 981,826.46    | OOPP        | SI       | Consortio H&S, Representante Legal: Luis Gustavo García                | 2.27     | 2020-01-02    | 2020-07-31  | Sin reporte desde el 17 de Enero             |
| 19               | Mantenimiento Vial de las calles de la Parroquia Los Esteros                                                                                                | 224,000.00    | OOPP        | SI       | Ing. Miguel Acosta Alvarado                                            | 16.00    | 2020-01-02    | 2020-05-14  | Sin reporte desde el 17 de Enero             |
| 20               | Mantenimiento Vial de la Parroquia San Mateo                                                                                                                | 112,000.00    | OOPP        | SI       | Ing. Miguel Acosta Alvarado                                            | 5.00     | 2020-01-20    | 2020-05-21  | Sin reporte desde el 17 de Enero             |
| 21               | Rehabilitación del Espigón (antiguo muelle de combustible) como pasaje turístico, artesanal y comercial                                                     | 1,488,873.85  | OOPP        | SI       | CONSORCIO SOLMAN / Representante Ab. Victor Cristóbal Ubillus Espinoza | 1.00     | 2020-01-13    | 2020-10-31  | Sin reporte desde el 17 de Enero             |
| 22               | Construcción de Escalinata Barrio 5 de Agosto                                                                                                               | 44,800.00     | OOPP        | SI       | Ing. Carlos Alberto Macías Piloso                                      | 0.00     | 2020-01-31    | 2020-04-30  |                                              |
| 23               | Pavimentación y Reparación de Varías Calles Parroquia Los Esteros, Eloy Alfaro y Manta                                                                      | 3,343,614.93  | OOPP        | SI       | Ciudad Rodrigo                                                         | 5.00     | 2020-01-06    | 2020-10-29  |                                              |
| 24               | Mantenimiento Vial de las calles de la Parroquia Tarqui del Cantón Manta                                                                                    | 224,000.00    | OOPP        | SI       | OCEANCONSTRUC S.A / Lcda. Elvira Delgado Delgado                       | 15.00    | 2020-01-02    | 2020-05-13  |                                              |
| 25               | Regeneración y Mantenimiento de Escalinata y parterre central, ubicado en el Barrio 15 de Abril                                                             | 46,720.45     | OOPP        | SI       | Ing. Raúl Ponce Baque                                                  | 3.00     | 2020-01-20    | 2020-05-14  |                                              |
| 26               | Construcción de Cubierta Metálica en Cancha de Uso Múltiple de la Unidad Educativa Costa Azul, ubicada en el Barrio Costa Azul.                             | 68,951.66     | OOPP        | SI       | Ing. Eliana Rocio                                                      | 67.03    | 2019-12-11    | 2020-02-08  |                                              |
| 27               | Construcción de Cubierta Metálica en Cancha de Uso Múltiple de la Unidad Educativa Carlos Polit ubicada en la calle 319-A y Av. 214 Barrio 26 de Septiembre | 68,951.66     | OOPP        | SI       | Ing. Wellington Cedeño Rodríguez                                       | 67.49    | 2019-12-12    | 2020-02-13  |                                              |
| 28               | Construcción de Monumento al Bombero en el Redondel del Barrio Los Eléctricos                                                                               | 311,808.71    | OOPP        | SI       | COMPAÑIA CONSORCIO SYP/ Arq. Elena Paola García Menéndez               | 2.00     | 2020-01-16    | 2020-06-03  |                                              |
| 29               | Construcción de Cubierta Metálica en Cancha de Uso Múltiple de la Unidad Educativa Carlos Polit ubicada en la calle 319-A y Av. 214 Barrio 26 de Septiembre | 68,951.66     | OOPP        | SI       | Ing. Wellington Cedeño Rodríguez                                       | 67.49    | 2020-12-12    | 2020-02-13  |                                              |
| 30               | Construcción del Redondel y Distribuidor de Tráfico en la Vía Puerto Aeropuerto (Sector Ingreso al Aeropuerto)                                              | 257,445.37    | OOPP        | SI       | CONSORCIO LYS, Ing. Luis García Jaramillo                              | 5.00     | 2020-01-16    | 2020-05-09  |                                              |
| 31               | Cámara de colector de AASS, Barrio 8 de Enero                                                                                                               |               | UGP         |          |                                                                        | 50.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Trabajo de colector 8 de enero               |
| 32               | Vía de pavimento rígido, calle 8 de enero                                                                                                                   |               | UGP         |          |                                                                        | 85.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Continúa fundición de vía 8 de enero         |
| 33               | Reposición de aceras y asfalto, calle 15 y 18, av 25 y 20, barrio Santa Mónica                                                                              |               | UGP         |          |                                                                        | 95.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Trabajos de reposición de bordillos y aceras |
| 34               | Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, 160 MM AASS, AV 36 entre calles 15 y 14, barrio Las Acacias                                                       |               | UGP         |          |                                                                        | 85.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Se realizan trabajos de excavación           |
| 35               | Sum. e instalación de tubería 90 MM AAPP, Av U4, U3, U2 y calle 1, 2, 3 y 4, Ciudadela Los Eléctricos                                                       | 19,726,655.08 | UGP         |          | CONSORCIO ESECON                                                       | 90.00    | 2019-12-16    | 2020-03-16  | Se realizan trabajos de excavación           |

**CONTROL DE OBRA (OBRAS PÚBLICAS Y UGP) DEL CANTÓN MANTA**

|    |                                                                                                        |     |                      |       |            |            |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------|------------|------------|------------------------------------|
| 36 | Sum. e instalación de tubería 90 MM AAAPP, Av 35, Av Circun. entre calle 17, barrio Los Algarrobos     | UGP |                      | 80.00 | 2019-12-16 | 2020-03-13 | Se realizan trabajos de excavación |
| 37 | Sum. e instalación de tubería 90 MM AAAPP, Av 25 y Av 24 y Calles M2, M3 y M4, barrio Perpetuo Socorro | UGP |                      | 90.00 | 2019-12-16 | 2020-03-13 | Se realizan trabajos de excavación |
| 38 | Suministro e instalación de tubería 90MM AAAPP, en la calle 7 entre Av. 24 y 26, barrio Santa Fé       | UGP |                      | 90.00 | 2019-11-16 | 2020-03-13 | Se realizan trabajos de excavación |
|    |                                                                                                        |     | <b>38,341,403.45</b> |       |            |            |                                    |

| <b>EN EJECUCIÓN VENCIDAS: 1</b> |                                                                                             |              |                     |          |                              |          |               |             |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| ID                              | Nombre Obra                                                                                 | Monto        |                     | POA 2019 | Contratista                  | Avance % | Fecha Inicial | Fecha Final | Situación Actual                             |
| 1                               | Construcción del Museo Naval en la Parroquia Tarqui                                         | 2,931,777.46 | OOPP                | SI       | Ec. Carlos Ormaza Barrezueta | 95.00    | 2019-04-08    | 2019-12-31  | EN EJECUCIÓN PERO VENCIDO PLAZO DEL CONTRATO |
| 2                               | Prolongación de la vía inter barrial desde el Tramo Almesa hasta la vía Manta - Montecristi | 616,790.12   | OOPP                | SI       | CONSTRUCTORA JHON KEVIN S.A  | 92.00    | 2019-01-23    | 2020-01-17  | Sin reporte desde el 18 de Enero             |
|                                 |                                                                                             |              | <b>3,548,567.58</b> |          |                              |          |               |             |                                              |

| <b>SUSPENDIDAS: 13</b> |                                                                                                                                                                |              |                     |          |                                                      |          |               |             |                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | Nombre Obra                                                                                                                                                    | Monto        |                     | POA 2019 | Contratista                                          | Avance % | Fecha Inicial | Fecha Final | Situación Actual                                                                                                         |
| 1                      | Aceras y bordillos en la vía interbarrial a la altura del polideportivo entre los barrios 10 de Septiembre, 2 de Agosto, Lomitas de Colorado y Nueva Esperanza | 50,400.00    | OOPP                |          | Arq. Willian Chancay                                 | 83.66    | 2019-05-03    | 2019-10-30  | SUSPENDIDA-VENCIDA. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA.                                                                       |
| 2                      | Recapeo en calles del barrio Miraflores                                                                                                                        | 76,567.50    | OOPP                | SI       | Ing. Javier Baque                                    | 65.00    | 2019-04-08    | 2019-08-30  | SUSPENDIDA-VENCIDA. Informan que se encuentran en revisión de planilla de liquidación                                    |
| 3                      | Pavimentación con carpeta asfáltica 2", aceras y bordillos en varias calles del barrio Divino Niño y bordillos en varias calles del Barrio Niño Jesús II       | 158,737.50   | OOPP                |          | CIA. COASTAL LIVING COLIVEC S.A                      | 43.00    | 2019-06-17    | 2019-10-21  | SUSPENDIDA-VENCIDA. El fiscalizador informa INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA. En Alcaldía trámite de Terminación Unilateral |
| 4                      | Bacheo de de varias calles de la Parroquia Tarqui.                                                                                                             | 134,400.00   | OOPP                |          | Ing. Javier Baque                                    | 70.00    | 2019-05-16    | 2019-10-08  | SUSPENDIDA-VENCIDA. Informan que se encuentran en revisión de planilla de liquidación                                    |
| 5                      | Pavimentación con carpeta asfáltica 2", aceras y bordillos en H.S. en la calle principal del Barrio Mar y Cielo                                                | 188,645.00   | OOPP                |          | 2M MAQUINARIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.            | 70.38    | 2019-06-17    | 2019-10-15  | SUSPENDIDA-VENCIDA. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA. En Alcaldía trámite de Terminación Unilateral                         |
| 6                      | Construcción de alcantarillado de la Parroquia San Mateo.                                                                                                      | 2,659,689.75 | OOPP                | SI       | MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A/ Arq. Wilmer López | 33.28    | 2018-06-04    | 2019-11-25  | SUSPENDIDA. Terminación de contrato por Mutuo Acuerdo                                                                    |
| 7                      | Regeneración, ampliación y construcción de la vía que une las parroquias San Mateo y Santa Marianita del cantón Manta fase III.                                | 1,000,000.00 | OOPP                | SI       | INMOBILIARIA IMVIARDU S.A / Sra. Janeth Santana)     | 82.00    | 2018-07-16    | 2019-02-11  | SUSPENDIDA. Se encuentra en trámite de TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO                                                |
| 8                      | Vía de pavimento rígido Avenida 29, barrio Santa Martha                                                                                                        |              | UGP                 |          | CONSORCIO ESECON                                     | 95.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Frete paralizado a espera del suministro                                                                                 |
| 9                      | Sum. e instalación de tubería 315 MM L, impul, línea de impulsión Manta 2000                                                                                   |              | UGP                 |          |                                                      | 95.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | Frete paralizado, a espera de reposición asfalto                                                                         |
| 10                     | Estructura de estación de bombeo, Barrio Umiña                                                                                                                 |              | UGP                 |          |                                                      | 40.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | A espera de accesorios para continuar                                                                                    |
| 11                     | Sum. e instalación de tubería 90 MM AAAPP, Av 35, Av Circ y Calle 30, barrio Los Algarrobos                                                                    |              | UGP                 |          |                                                      | 90.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | A espera de repeticiones de calzada en barrio                                                                            |
| 12                     | Sum. e instalación de tubería 110 MM L impul. Calle Sn Urb. Pedro Bala, barrio Umiña                                                                           |              | UGP                 |          |                                                      | 90.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | A espera de accesorios de equipos para instalación                                                                       |
| 13                     | Sum. e instalación de tubería 110 MM L impul Av 25 y M4, barrio Perpetuo Socorro                                                                               |              | UGP                 |          |                                                      | 90.00    | 2019-12-16    | 2020-03-13  | A espera de construcción de cámara de micro                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                |              | <b>4,268,439.75</b> |          |                                                      |          |               |             |                                                                                                                          |

ELABORADO POR: ING. SARA DELGADO PALMA/ANALISTA 3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL/20 DE ENERO DE 2020  
FUENTE: SISTEMA CONTROL DE OBRA /COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO