PARTICIPACION CIUDADANA COMISION GENERAL

Arq. Jorge Alava Faggioni, Unidad de Gerente Banco Mundial

Explicación sobre las acciones emprendidas con el crédito USD $ 100´000.000,oo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
CERTIFICO: Que es Fiel Copia de su Original
Fecha: 30/03/2015
SECRETARIA GENERAL

No. 481-SM-(S)-PGL
Manta, marzo 19 de 2015

Arquitecto
Jorge Alava Faggioni
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Ciudad

De mi consideración:

Por disposición del señor Alcalde encargado, y en cumplimiento a la petición formulada por el Concejo, me permito formalizar la presente con la finalidad de invitar a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Manta, que se celebrará el día lunes 23 de marzo del 2015, a las 16h00 en el Salón del GADMC-Manta, a efectos de que exponga sobre las acciones realizadas en cuanto al crédito de USD$100`000,000.oo (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al gobierno municipal por el Banco Mundial.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO
20 MAR 2015
HORA: 1:40

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
CERTIFICO: Que es Fiel Copia de su Original
Fecha: 30/03/2015
SECRETARIA GENERAL

CONVOCATORIA
016-2015
Administración Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA, CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL 2015, A LAS 16H00. EN EL SALON DE ACTOS DEL GADMC-MANTA

Por disposición del señor Alcalde encargado, convoco a las Concejalas y Concejales del Cantón, a Sesión Ordinaria del Ilustre Concejo Municipal de Manta, que se desarrollará el día Lunes 23 de marzo del 2015, a las 16h00 en el Salón de la Ciudad; con el fin de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1.- Lectura y aprobación de las siguientes Actas del Concejo Municipal de Manta, correspondiente a las sesiones:

a) Acta No. 011 Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Manta, correspondiente al día jueves 26 de febrero de 2015
b) Acta No. 012 Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Manta, correspondiente al día lunes 02 de marzo de 2015

2.- Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de Ordenanza de Aprobación y Vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Manta.

3.- Presentación del proyecto Cultural "La Historia de Manta", presentada por la Dirección de Gestión Cultural y Patrimonio del GADMC-Manta

4.- Recibir en Comisión General al Arq. Jorge Alava Faggioni, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que explique al Concejo Municipal sobre las acciones realizadas en cuanto al crédito de los USD100'000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta por el Banco Mundial.

5.- Asuntos varios

Manta, marzo 19 de 2015

S.E. Patricia González Sánchez
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
CERTIFICO: Que es Fiel Copia del Original
SECRETARIA GENERAL

LIC. VERÓNICA INÉS ABAD ARTEAGA .....

LIC. LADY JACQUELINE GARCIA MEJÍA X .....

LIC. ESTHER MARGARITA MEJÍA CUADROS .....

SRA. STEFANY ESTEFANIA MACIAS SUÁREZ X ..... 7:30 AM 20-MARZO-2

ECO. JONNY JAVIEL MERA CHÁVEZ .....

SR. SANTOS ISIDORO MONTALVÁN FLORES .....

ABG. JOSÉ FERNANDO PICO ARTEAGA .....

ABG. WILTER LENÍN PILAY SUÁREZ .....

LIC. RAÚL EDUARDO TRAMPUZ RIVERA .....

LIC. CELESTE ORQUÍDEA SUÁREZ MAJAO .....

LIC. JOSÉ EDUARDO VELASQUEZ GARCIA .....

PARTE PERTINENTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA, LUNES 23 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Manta, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 16h07, se instala en Sesión Ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Manta, presidida por el Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño, Alcalde de Manta. De inmediato se dispone se constate el quórum reglamentario: *Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño, presente. Lic. Verónica Inés Abad Arteaga, presente. Lic. Lady Jacqueline García Mejía, presente. Lic. Esther Margarita Mejía Cuadros, presente. Sra. Stefany Estefanía Macías Suárez, presente. Eco. Jonny Javiel Mera Chávez, presente. Sr. Isidoro Montalván Flores, presente. Abg. José Fernando Pico Arteaga, presente. Abg. Wilter Lenín Pilay Suárez, presente. Lic. Raúl Eduardo Trámpuz Rivera, presente. Lic. Celeste Orquídea Suárez Majao, presente. Lic. José Eduardo Velásquez García, ausente.* En la Secretaría actuó la señora S.E. Patricia González López, Secretaria Municipal Subrogante quien certifica. Una vez constatado y existiendo el quórum reglamentario se dispone se dé lectura al único punto del Orden del Día: **1.-** Lectura y aprobación de las siguientes Actas del Concejo Municipal de Manta, correspondiente a las sesiones: **a)** Acta No. 011 Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Manta, correspondiente al día jueves 26 de febrero de 2015. **b)** Acta No. 012 Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Manta, correspondiente al día lunes 02 de marzo de 2015. **2.-** Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de Ordenanza de Aprobación y Vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Manta. **3.-** Presentación del proyecto Cultural "La Historia de Manta" presentada por la Dirección de Gestión Cultural y Patrimonio del GADMC-Manta. **4.-** Recibir en Comisión General al Arq. Jorge Álava Faggioni, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que explique al Concejo Municipal sobre las acciones realizadas en cuanto al crédito de los USD100`000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta por el Banco Mundial. **5.-** Asuntos varios. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día que está establecido en esta sesión a los señores Concejales. El orden del día es aprobado unánimemente. En su parte pertinente dice: Por medio de Secretaria se da lectura al siguiente punto del orden del día: **4.- Recibir en Comisión General al Arq. Jorge Alava Faggioni, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que explique al Concejo Municipal sobre las acciones realizadas en cuanto al crédito de los USD100`000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta por el Banco Mundial**. Interviene el Señor Alcalde, expresando: hay algunos miembros o ciudadanos en la sala que entiendo que quieren ser recibidos por el Concejo, les voy a pedir un poco de paciencia y que tomen asiento a los que están de pie, en todo caso estamos aquí para escucharles también. *Siendo las 17h52 sale de la sala de sesiones el Señor Alcalde.* Toma la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, exponiendo: buenas

tardes Señor Alcalde, Señores Concejales, público presente, respondiendo al llamado de la Concejal Estefanía Macías estamos acá para rendir un informe del estado actual de los proyectos financiados por el banco mundial, voy a comenzar con unos antecedentes al respecto, el día 20 de octubre del 2013 se firmó el contrato de crédito entre el GAD de Manta y el banco mundial, al año siguiente luego de la posesión del Señor Alcalde Jorge Zambrano el día 4 de julio se me designa como Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del proyecto, en cuanto revise la documentación existente no se encontraron documento de los contratos ni los proyectos que servían de base para la ejecución de las obras, ni se había implementado el crédito y hubo que pedir esto al banco mundial, nos encontramos una programación de obras incompletas y un plan de desembolso con una cuantía deficiente, se había contemplado para el año 2015 únicamente $5'000.000.00, hubo que reestructurar este plan de desembolso, ¿Qué se hizo de inmediato?, procedimos a inteligenciarnos sobre el contrato de crédito, el manual operativo y otros documentos de crédito, realice el curso de capacitación en el manejo del proyecto al igual que lo hicieron otros integrantes del equipo financiero, técnico de esta unidad, se dio inicio del crédito, se apertura una cuenta especial en el banco central, se instrumentó el registro de firmas a efecto que el Señor Alcalde pueda solicitar los desembolsos, se procedió a solicitar a los consultores que realizaron los estudios que nos faciliten copias digitales de los proyectos del plan maestro hidro-sanitario, del plan vial y una vez concedido esto se procedió a su revisión, ¿con que nos encontramos?, en el plan hidro-sanitario que era una actualización del plan de 1998 y que fue realizada por el consultor encargado de este tema en el año 2010, se encontró que dicho proyecto estaba desactualizado tanto por la densidad de calculo que era aproximadamente 167 habitante por hectáreas y, la misma que hoy en el borde costero del murciélago hacia el Manta Host existe una densidad en muchas manzanas de 900 habitantes por hectáreas, el colector del malecón por tanto se encuentra recargado, si esa fue la densidad de cálculo con esta densidad imagínense ustedes lo que podía pasar en el malecón, las aguas producto de la parte alta de la ciudad bajan al malecón, van a Miraflores y luego son bombeadas a las lagunas de oxidación lo cual recarga aún más ese recolector del malecón, las aguas de las industrias pesqueras de los esteros que tienen alto contenido orgánico y cloruros están siendo llevadas a la laguna de oxidación y, lo que ha ocasionado la muerte de bacterias anaeróbicas necesarias para el funcionamiento de esta, ese es una de las causas del mal olor que existe en la ciudad, se determinó conjuntamente con técnicos del banco mundial la necesidad de rediseñar el plan y que realizara mediante un concurso de consultoría que lo va a efectuar la EPAM, hemos hecho un canje para apurar este proceso, porque los procesos del banco mundial tal como lo voy a ilustrar posteriormente son muy largos, hicimos un canje de una obra de la EPAM con este estudio de consultoría y lo cual va a permitir acelerar el proceso, la próxima semana se eleva al portal y en cuestión de 1 mes estaría listo esto y que con el banco mundial iba a demorar estimativamente 160 días, en cuanto al plan vial, un plan vial incompleto, faltaba diseño de soterramiento de cables en todas las vías que van a ser regeneradas, faltaba el diseño de la Flavio reyes en el tramo comprendido entre la calle 24 y la escuela de pesca, no había diseño de veredas, para información de ustedes las veredas del área céntrica de Manta van hacer reconstruidas, sin embargo no había un

estudio y todos conocemos nuestra ciudad y sabemos que hay veredas en el centro de distintos anchos, que hay una topografía irregular y que obliga a tener un diseño topográfico de las veredas no existía sino solo el área a intervenir y el costo total de estas veredas, no había ni siquiera precios unitarios, se contemplaba dentro del listado y presupuesto de vías la ejecución de 24 calles, la misma que habían sido ejecutadas con recursos del GAD Manta, su costo en el presupuesto del banco mundial eran de $8´130.000.00 y, este valor va a ser uno de los valores que se va a reutilizar con otro tipo de obra, voy a pasar rápidamente el estudio de estas vías que fue pasado al banco mundial y donde se puede apreciar. Hace uso de la el Concejal Abg. Fernando Pico, diciendo: entiendo que si aprobaron los $100´000.000.00 está hablando que no hay un estudio topográfico, al pueblo de Manta lo que interesa es el resultado porque ha pasado tanto tiempo y los $5´000.000.00 no han sido adjudicados, a veces el poco conocimiento de números, teorías hace que el pueblo no entienda, entonces le voy a pedir que sea un poquito más claro, contundente, especialmente en estudios, porque si el banco mundial presta $100´000.000.00 tenía que haberlo abalizado con un estudio y también la agilidad de los $5´000.000.00 porque ya se aceptaron a través del Alcalde los $100´000.000.00 pero no hemos visto resultados. Interviene el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, manifestando: Voy a explicarle a la sociedad todo lo que usted está diciendo, tengo acá cuanto demoran los procesos del banco mundial y eso hay que entenderlo, no podemos hacerlo en menos tiempo, punto dos, parte del tiempo que hemos invertido a pesar de que le tengo que decir algo, en la anterior administración que se firmó este contrato desde octubre del 2013 a mayo del 2014 no se hizo absolutamente nada, pese que tomé a cargo esta unidad hasta el mes de diciembre se instrumentó el contrato, se reprogramaron los desembolsos, se abrió la cuenta, se pidieron $5´000.000.00 de anticipo, se licito la obra de las calles de la 15 de septiembre y la correspondiente fiscalización, creo que 5 meses que es menos tiempo que 8 meses hemos hecho bastantes cosas desde lo que recibimos incompletos los estudios, tanto del plan vial como el hidro-sanitario está completo pero con información desactualizada, desde el material a usar en la tuberías y no estoy diciendo sino los funcionarios del banco mundial expertos internacionales. Toma la palabra el Concejal Lic. Eduardo Velásquez, acotando: Pero la inquietud es ¿cómo el banco mundial respecto a estas deficiencias aprobó un crédito?. *Siendo las 17h58 ingresa a la sala de sesiones el Señor Alcalde.* Hace uso de la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, manifestando: Ese es un tema que no me compete pero técnicos y estaba presente el Señor Alcalde cuando dijeron: Señor Alcalde lo procedente es rediseñar, posiblemente no se revisó al fondo del proyecto, no se hizo un estudio, el problema es sencillamente ya que una cosa es vivir aquí, conocer la realidad y otra es recibir un estudio, tengo esa apreciación, ellos no sabían del desarrollo en la manzana que sigue del oro verde, hay 7 edificios de promedio de 14 pisos. Interviene el Concejal Lic. Eduardo Velásquez, añadiendo: Créame muchas personas pueden estar absortas, sencillamente porque con la prolijidad con que las entidades de esta naturaleza exigen para cumplir con un crédito, sin embargo esto como que se pasó por alto, créame parece algo de no creer. Toma la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco

Mundial, diciendo: En el plan vial por ejemplo se le pidió a la consultora que presente lo de las veredas y la contestación fue: nosotros entregamos a la anterior administración todo completo, vea donde las buscas, ¿Qué tenemos que hacer?, hacer nuevamente el estudio de las veredas porque no existe, ese estudio fue contratado para ser ejecutado en 4 meses todo el plan vía de la ciudad, entonces habrá que hacerlo, estamos tomando las cosas con responsabilidad, imagínense ustedes que hubiera pasado si hubiéramos ejecutado el plan hidro-sanitario y mañana íbamos a tener colector en el malecón con surtidos de aguas servidas con la carga que está habiendo y más aun con lo que se viene el edificio del mal del pacifico, world trade center y 120 habitaciones en el oro verde y súmele los 7 edificios de 14 pisos, entonces la responsabilidad porque el día de mañana iban a decir que los técnicos que estaban manejando eso no sabían dónde estaban parados, y que habíamos hecho una obra mal hecha. Hace uso de la palabra el Señor Alcalde, exponiendo: Señores Concejales y la comunidad conozcan que el crédito aprobado por parte del banco mundial a la ciudad de Manta tiene un proceso de manejo con normas internacionales y, en el contrato firmado tenemos como ciudad o administración que entregar los procesos contractuales para su no objeción por parte del banco mundial, es decir contrario a lo que hacemos la administración nacional, aquí llegan los recursos provenientes de los impuestos de la ley del 15% y nosotros procedemos a contratar las obras validas que hay en la ciudad, pero en el caso de aca están programadas las obras ya lo dijo el arquitecto que faltan estudios para poder realmente llevar a elevar a la contratación vía portal con normas internacionales, pero previo a ese proceso de contratación tenemos que tener la no objeción por parte del banco mundial y, es por eso Concejal Fernando Pico que este proceso de los $5'000.000.00 se ha retrasado porque se levantó al portal de compras públicas la contratación de la pavimentación de todo el barrio 15 de septiembre y otras aledañas pero el banco mundial todavía no nos entrega la objeción porque ha hecho en el tiempo varias observaciones, eso ya no está en nuestras manos locales de resolver, quisiera saber cuáles son las observaciones que ha hecho el banco mundial. Interviene el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, explicando: En el proceso licitatorio actual se pidió un informe ampliatorio que tenía que elevarlo el departamento financiero y legal de la unidad, esos informes ya están elaborados, sujetos a una revisión final de mi parte y el día de mañana seguramente serán enviados al banco, por lo demás se les envió toda la documentación. Toma la palabra el Señor Alcalde, diciendo: Arquitecto también hubo una observación respecto a la movilidad en el sector de las obras. Hace uso de la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, expresando: Estaba diciéndoles que este estudio fue solicitado por el banco mundial a la unidad de las 24 calles que encontramos estaban ejecutadas y, me solicitaron que ese estudio sea con fotografías y, ustedes pueden apreciar acá que se hizo un análisis global donde se determinó que $8'130.000.00 era el costo de esas calles que estaban presupuestadas en el esquema del banco mundial y aquí están los nombres con planes y fotos de esas calles y, como pueden apreciar están nuevas, no tiene huecos, fueron metro a metro observadas por nosotros y estaban en buen estado, algunas más nuevas que otras como pueden apreciar pero en buen estado, no conveniente levantarlas para volverlas hacer,

en sectores que no iba a ser intervenido porque estas son calles que no iban a ser intervenidas con el plan hidro-sanitario, había que levantarla y volverla hacer, no podía dejar pasar una cosa así, nos pidieron que esos $8'000.000.00 sean incorporadas a otras obras. Interviene el Señor Alcalde, exponiendo: aquí hay una inquietud de la Concejal Verónica Abad, el plan maestro de alcantarillado es un plan que se desarrolló en Manta hace muchos años y que tiene que ser actualizado porque la ciudad se expandió y hay nuevos barrios, pero estas calles que están siendo graficadas no necesitaban intervención de alcantarillado porque tiene alcantarillado nuevo, entonces esas son calles que supuestamente se iba solamente a repavimentar, pero como se evidencia en las gráficas son calles que están en buen estado, por eso es que todas esas cosas han provocado ese retraso, voy a ser un poco más concreto porque creo que no podemos entregar eso por escrito al Concejo, hay proyectos importantes como el par vial, la 4 de noviembre y la calle 113 que van a ser regeneradas integralmente, esas vías recibirán el soterramiento de todo, no vamos a ver en esas vías ni cables, ni tachos de basura, sino que todo está soterrado, inclusive el manejo de basura va a ser con chimbuzos que están enterrados que se van a elevar con gatas hidráulicas de manera automática o mecánica, estos proyectos de regeneración de vías como Flavio reyes, avenido 24 y otras como el par vial no cuentan o no contaban con todos los estudios que implicaban el manejo eléctrico, manejo de tv cable y esas cosas, entonces todo eso se está elaborando, trabajando y no nos van a dar la no objeción mientras no tengamos todo, le decía al Arquitecto que les hablara del tema de movilidades porque nosotros cuando contratamos aquí una calle decimos la vía del tal barrio y dimensiones pero al contratista no le pedimos un plan de movilidad mientras hace el arreglo de la calle, pero el banco mundial exige que se le exprese por escrito que si vamos arreglar una calle por donde van a transitar los vehículos que pasan por ahí habitualmente, entonces hay que hacer ese estudio adicional, en el barrio 15 de septiembre, no sé si los vecinos aquí presentes conocen, es un barrio donde no hay movimiento de trafico sino es una sola vía principal, el resto es secundario, entonces nosotros localmente no le pedimos al contratista que nos dé un plan de movilidad pero el banco mundial exige en cada rincón que se va hacer una vía el plan de movilidad, entonces todos esos detalles son adicional al trabajo que hay que realizar, soy uno de los primeros desesperados para que esto camine, estoy presionando al grupo que está conformado para los estudios, para elevar estos contratos al portal pero lamentablemente hay que cumplir con todas esas exigencias del banco mundial. Toma la palabra la Concejal Sra. Estefanía Macías, manifestando: referente a lo que usted está conversando, lo que entiendo es que supongamos esta calle no necesitaba que la hagan o la adecuen entonces se buscaron otras calles que necesiten, bajo un nuevo proyecto, van nuevas necesidades, entonces si hubieron o no estudios igual no sirven mucho, hay que hacer un nuevo estudio, eso es lo que puede ser parte del atraso, entonces a demás dicho por la administración que iban a tener nuevas obras con el proyecto, otra cosa, en alguna red social creo que en la del Municipio de Manta no estoy segura si es que habían aprobado o iban alargar la parte de la Flavio reyes con barbasquillo, bajo que parámetros hicieron por ejemplo esa extensión, estudios, es decir a quien les compensaron y otras que les quitaron, y en algún momento el año pasada estaba el Arq. Jorge Álava y me acuerdo que habían

llegado las personas del banco mundial, de Concejales solo estaba mi persona y Pedro Loaiza y, le pregunte a usted cómo íbamos hacer con las nuevas obras que se hablaban y usted me dijo que eso tenía decidirlo el Concejo y socializarlo, me acuerdo clarito y pensando que obras iban hacer y, usted me dijo que no, eso fue el año pasado. Hace uso de la palabra el Señor Alcalde, manifestando: Permítame aclararle Concejala y a la comunidad porque no quiero que tampoco esto quede en el aire, a ningún sector de la ciudad se le está quitando espacio alguno o recurso, absolutamente a ningún sector, todo lo que estaba programado se va a ejecutar, lo que estamos haciendo es que sacamos las calles que no son necesarias intervenir, no vamos a invertir un recurso innecesariamente en una obra, cuando se revisó el contrato o mejor dicho los presupuestos de las obras presentadas actualizamos esos presupuestos y eso hizo que con la sola actualización de los valores unitarios, rubros que se manejan para hacer una obra se ahorrara alrededor de $10'000.000.00 y, por eso fue que se expresó públicamente que vamos hacer un poco más de lo que estaba programado en función de ese análisis de precios unitarios, usted comprenderá que para hacer una vía se necesita la estructura y, en la estructura de la vía se cambia el suelo y se pone nuevo, base, el asfalto, hormigón, entonces cada uno de esos rubros que se contratan tienen valores unitarios, cuánto cuesta un metro cubico de mejoramiento, cuánto cuesta un metro cuadrado de asfalta o de cualquier capa de rodadura que se ponga, esos valores unitarios actualizados no va a cambiar la calidad de la obra, sino los valores unitarios actualizados están inferiores a lo que se habían presentado originalmente y ahí no voy ningún tipo elucubración ni nada de esas cosas, simplemente estamos haciendo las cosas con responsabilidad, por eso es que no hay que confundirse porque no estamos quitando en ningún lugar para poner en otro, de ninguna manera, un poco preocupa y creo que es preocupación de todos que dentro del monto del crédito que se aprobó $44' 000.000.00 están destinados para redes nuevas de agua potable y de alcantarillado, pero no hay un solo recurso para el tratamiento final de las aguas residuales que es nuestro problema agravado actualmente, me imagino que eso se debe a que el Gobierno Nacional públicamente en un momento anterior se comprometió con la ciudad a ayudar a resolver ese problema a través del proyecto de la refinería del pacifico y creo que todos estamos conscientes que el Gobierno Nacional había prometido $25'000.000.00 para buscar solución al tratamiento de las aguas residuales, ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos tiempos?, por eso la premura y lo que estamos haciendo en estos días de buscar alternativas de inversión para resolver el problema sanitario, si nosotros hacemos nuevas redes de alcantarillados en los barrios nuevos y ustedes saben que hay una nueva ciudad que no tiene alcantarillado sobre todo en la parte de atrás de urbirrios 1, palo santo, nueva manta, revancha y otros barrios no tienen alcantarillados pero es una población grande importante que va a aumentar el caudal de agua residual al sistema de alcantarillado, es decir vamos a bombear más agua servida a la poza de oxidación, si hoy día tenemos un problema grave de malos olores, calculen lo que puede suceder si no trabajamos rápidamente en algún sistema adecuado para tratar esa agua residual, hemos conversado con el banco mundial y le hice conocer esto a los representantes del banco mundial y ellos nos expresaron que en todo crédito que cualquier entidad del mundo le solicita al banco mundial tenemos la posibilidad o la facultad de pedir hasta un 10% adicional para complementar un proyecto que está

siendo financiado y que no se termina de resolver con los recursos propios, entonces en ese caso podría decir que a través del banco mundial obviamente hay que hacer primero el alcantarillado para justificarlo pero podemos pedir $10´000.000.00 de crédito adicional para el tratamiento de las aguas residuales de la comunidad pero no podemos esperar 2-3 años para buscar ese recurso a través del banco mundial, tenemos que trabajar urgentemente en el tratamiento de aguas residuales, en los próximos días aspiro se me entregue una propuesta de lo que hemos podido apreciar en otras latitudes para que por medio de una geo membrana y la captación de gases con un sistema adecuado podamos tratar las aguas en las condiciones que hoy día están en las pozas. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: creo que usted ha hecho una explicación frente a este tema y el Arquitecto también ha hecho un esfuerzo, la compañera Estefanía Macías ha hecho una pregunta si es cierto que la Flavio reyes hay un alargue con la cuestión de barbasquillo, realmente hubo el replanteamiento en ese sentido. Toma la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, contestando: quiero aclararles un asunto, el banco mundial analizo cuando se dio esta situación en donde se debían ocupar si eran de pavimentación hay que pavimentar, regenerar, ahí habían vías propuestas para regeneración y pavimentación, que encasilláramos dentro de los 49.9 millones que están destinados a pavimentación, encasilláramos esos $8´000.000.00, que cualquier otro ahorro que se generaran como se han generaron, las obras emergentes como son la repotenciación de las 5 estaciones de bombeo de aguas servidas y ponerles escribas a todas esas estaciones a más de eso se va a pavimentar la prolongación de la Flavio reyes. Retoma el uso de la palabra el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, preguntando: Arquitecto tengo una inquietud. Hace uso de la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, añadiendo: Me gustaría que me deje explicar el porqué, primero porque es una vía sujeta a pavimentación que está en mal estado, ellos mismos se dieron cuenta porque se hospedan en el Hotel Manta Host, es la vía turística y vinieron caminar turistas americanos por las calles porque no hay veredas, se va a dar crecimiento a otros hoteles por esa zona y es la zona donde están ubicados los restaurantes donde el pueblo de Manta porque no son los habitantes de esa ciudadela los que salen de noche a divertirse de alguna manera en esa avenida, es toda la ciudad que se concentra en la Flavio reyes y por eso se la está regenerando y esta vía ahora se ha convertido en algo todavía mayor que la Flavio reyes, entonces hay que darle la comodidad, seguridad del que el trafico ruede correctamente, por eso ellos mismo surgieron que se prolongue. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: Arquitecto creo que una ciudad como la nuestra amerita eso y mucho más, pero hay una cuestión que nosotros no podemos soslayar, hoy nuestra ciudad vive una situación crítica que es la contaminación, nadie puede negar que Manta apesta, entonces como se puede impulsar por ejemplo una bonita calle, avenida si la ciudad por dentro esta que se despedaza, se levantan los cajetines, los sumideros de agua servidas cuando por un lado se lo trata de ponerlo bonito y por otro lado vivimos otra realidad, voy concretamente a la pregunta, habrá la posibilidad de que ese excedente y haciendo unos reajustes, sabiendo que hoy las aguas residuales que inicialmente estaban determinados como que la refinería del pacifico la iba a tomar para hacer esa re-oxigenación, tratamiento a través de estas plantas para ponerlas a

disposición del gran espacios de áreas verdes e incluso para cierto tipo de consumo, pero hoy no podemos decir que va a ser una realidad porque creo que esto se va a demorar un poco. Toma la palabra el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, manifestando: el crédito que tenemos nosotros de los $100'000.000.00 es tipo B, es para financiar tratamiento de agua potable requiere ser tipo A, el tramitar eso sería paralizar el crédito durante casi 1 año para lograr esa aprobación de un crédito adicional porque no es que vamos a modificar ese crédito, repito que ellos quieren que sea invertido lo que es red sanitaria, pavimentación. Hace uso de la palabra el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, expresando: Usted bien lo dijo, hoy se incrementan gran cantidad dentro de hoteles nuevos, condominios, nuevas necesidades especialmente en esto de lo que es el impacto ambiental, todas esas aguas que van a descargar 160, 200 familias, ¿Dónde van?. Interviene el Arq. Jorge Álava-Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, indicando: Por eso estoy diciendo que el Alcalde está gestionando por otro lado porque no se puede contar con esto, no podemos ponernos a luchar para que ese crédito sea utilizado en esto porque no podemos. Toma la palabra el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, señalando: no quiero polemizar. Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Estefanía Macías, exponiendo: Lo único que quería decir y para que quede en acta es que las vías de mal estado hay en muchos sectores de la ciudad de Manta y los ciudadanos mantenses que caminan por esa vía también hay muchos, si me explico referente a lo que usted acabo de decir de los ciudadanos extranjeros, hay muchas vías de sectores que están incluso peor. Interviene el Concejal Lic. Eduardo Velásquez, diciendo: Creo que aquí todos debemos entender algo, aquí no vamos a resolver nosotros lo que ya está prácticamente aceptado y obtenido, aquí podemos tener nosotros la mejor actitud de mejorar las vías, pero hay un plan que está establecido y aprobado, entiendo la desesperación de los compañeros sin embargo esto lo vamos hacer muy extensivo si cada uno de nosotros propone un mejoramiento en determinadas vías pero hay un plan que establecido y tenemos que aceptar, la presencia del Arq. Jorge Álava es justamente para que dé una explicación de todo el aparataje que está relacionado con el crédito de los $100'000.000.00. Toma la palabra la Concejal Lic. Lady García, manifestando: Arq. Jorge Álava realmente esta información la hemos requerido desde hace algunos días atrás, mi pregunta va en el tema de la litigación que ya se realizó y me gustaría saber porque no se nos convocó de pronto como Concejales para cumplir con el tema de la fiscalización, sé que estuvieron 3 empresas, 1 fue una empresa de Ambato, ciudad Rodrigo y otra que no recuerdo el nombre, entonces si hubiera sido oportuno estar presente dentro de ese procesó y también darle la celeridad del caso a este proyecto que debe de ejecutarse lo más pronto, me gustaría saber cuál es el tiempo determinado porque si bien es cierto el dinero llego en noviembre y ya estamos marzo por culminar y, si esta administración es de resultados realmente no estamos viendo ningún resultado y, si me gustaría saber cuál es el equipo técnico con el cual está contando, sabemos que ese dinero esta y sin embargo no se está utilizando pero vamos a tener que pagar un interés, tenemos que trabajar lo más rápido posible. Interviene el Arq. Jorge Álava, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Banco Mundial, expresando: En cuanto se refiere a la licitación 001 de pavimentación y ya el Señor Alcalde lo manifestó, hay salvaguardas de tránsitos,

ecologías, sociales que no estaban contempladas en los pliegos que elaboro la consultora que hizo el diseño vial, tome esos pliegos y los envie al banco mundial y me dijeron falta esto y sin eso no se puede, hay que parar la licitación, dimos 8 días plazos elaboramos la salvaguardas, se pidió a los oferentes las salvaguardas y presentaron, ahora así está en proceso, eso nos atrasó entre navidad prácticamente porque fue la respuesta, nosotros elevamos eso los primeros días de diciembre y más o menos antes de navidad nos dijeron hasta enero paremos esto, sin embargo se pusieron estrictos con el tema, de aquí en adelante vamos a tener ya que vamos a tener otro factor para complementar los estudios, el banco es muy exigente en eso. *Siendo las 18h29 salen de la sala de sesiones los Concejales Lic. Lady García, Margarita Mejía y Eduardo Velásquez.* Toma la palabra el Señor Alcalde, acotando: Arquitecto muchas gracias por su intervención, de todas manera quiero expresarle a los miembros del Concejo que estamos listos a cualquier tipo de intervención que quieran hacer en materia de fiscalización que es lo responsable, antes de retirarnos todos quiero pedirle al Concejo en el siguiente punto que escuchemos algunos representantes de la comunidad que quieren ser escuchados, el Abg. Simón Zambrano tiene que decirle algo al Concejo, Arq. Jorge Álava envíele a cada uno de los Concejales un resumen. Siguen otros temas.

La parte que antecede es tomada textualmente de la sesión de Concejo Municipal del día 23 de marzo del 2015. LO CERTIFICO.

Manta, 30 de marzo del 2015

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
SECRETARIA