PARTICIPACION CIUDADANA COMISION GENERAL

Ing. Miguel Cevallos Chávez. Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos

No. 106-SM(E)-PGL
Manta, enero 21 del 2016

Ingeniero
Miguel Cevallos Chávez
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO
PROYECTO DE SERVICIOS PÚBLICOS-BANCO MUNDIAL
Ciudad

De mi consideración:

Por disposición del señor Alcalde, notifico a usted con la convocatoria a sesión ordinaria del Concejo Municipal de Manta, que celebrará el día lunes 25 de enero del 2016, a las 16h00 en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, en el cual consta su intervención en el punto tres de la misma, y cito textualmente:

3.- Recibir en Comisión General al Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que exponga al Concejo Municipal el informe de gestión con respecto a las obras inmersas en el crédito de los US100´000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta, por el Banco Mundial.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL ENC.

RECIBIDO POR:
FIRMA:.....
FECHA: 22 ENE 2016
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS
GAD. MANTA
11:30

CONVOCATORIA
004-2016
Administración Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA, CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 25 DE ENERO DEL 2016, A LAS 16H00. EN EL SALON DE ACTOS DEL GADMC-MANTA

Por disposición del señor Alcalde, convoco a las Concejalas y Concejales del Cantón, a Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Manta, que se desarrollará el día LUNES 25 de Enero del 2016, a las 16h00 en el Salón de la Ciudad; con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- *Lectura y aprobación del Acta No. 001-2016 del Concejo Municipal de Manta, correspondientes al día lunes 04 de Enero del 2016*

2.- *Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que Regula el Uso de los Espacios Públicos del cantón Manta en cuanto a la compra venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas.*

3.- *Recibir en Comisión General al Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que exponga al Concejo Municipal el informe de gestión con respecto a las obras inmersas en el crédito de los US100'000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), para la ejecución del Proyecto de -Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta, por el Banco Mundial.*

4.- *Conocimiento de la Resolución de Expropiación No. 011-ALC-M-JOZC-2015, mediante la cual se declara de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata el área de terreno de 195.75m2 de propiedad del señor Víctor Xavier Catota Catota, ubicada en la Urbanización el Porvenir II etapa lote 10-A de la manzana B-2, con las siguientes medidas y linderos: Frente: 12.60 m- Calle 298; Atrás: 12.10m- Lote 10; Costado Derecho: 15.20m- Lote No. 09; Costado Izquierdo: 16.50m- Propiedad de la Guardería, con clave catastral No. 3193822000, acogiendo los informes de las Direcciones Municipales de: Planeamiento Urbano; Avalúos y Catastros, Financiero, y, Jurídico; de conformidad al Art. 57 literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.*

5.- *Asuntos Varios*

Manta, Enero 21 del 2016

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL (E)

Pág. 3.- Convocatoria No. 004 Sesión Ordinaria 25 de Enero del 2016.-

LIC. VERÓNICA INÉS ABAD ARTEAGA .....

ING. PEDRO MOISES LOAIZA FORTTY .....

SRA. STEFANY ESTEFANIA MACIAS SUÁREZ .....

LIC. ESTHER MARGARITA MEJÍA CUADROS .....

ECO. JONNY JAVIEL MERA CHÁVEZ .....

ING. JUAN ALBERTO MOREIRA ROCA .....

ABG. JOSÉ FERNANDO PICO ARTEAGA .....

ABG. WILTER LENÍN PILAY SUÁREZ .....

SR. ISIDORO MONTALVÁN FLORES .....

LIC. RAÚL EDUARDO TRAMPUZ RIVERA .....

LIC. JOSÉ EDUARDO VELASQUEZ GARCÍA .....

Zimbra: **pgonzalez@manta.gob.ec**

Fwd: DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL 25 DE ENERO DE 2016

De : Patricia Gonzalez <pgonzalez@manta.gob.ec> jue, 21 de ene de 2016 18:22

Asunto : Fwd: DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL 25 DE ENERO DE 2016 1 ficheros adjuntos

Para : veinabar@yahoo.com.ar, juanmoreira1963 <juanmoreira1963@hotmail.com>, eco tagua <eco_tagua@yahoo.com>, stefytamaciass <stefytamaciass@hotmail.com>, stefita <stefita@hotmail.com>, Estefania Macias <estefania_macias@manta.gob.ec>, kaviedes1974 <kaviedes1974@yahoo.com.ar>, margaritamdk <margaritamdk@hotmial.com>, locemera <locemera@yahoo.com>, isidoromontalvanflores <isidoromontalvanflores@hotmail.com>, Sr. Isidoro Montalvan <i.montalvan@manta.gob.ec>, fer8pico8@hotmail.com, leninpilay <leninpilay@hotmail.com>, lic raul eduardo <lic.raul.eduardo@hotmail.com>, Lic. Raul Trampuz <r.trampuz@manta.gob.ec>, tuchovmanta <tuchovmanta@yahoo.es>, Yolanda Vera <yvera@manta.gob.ec>, j.zambrano <j.zambrano@manta.gob.ec>

CC : Patricia Gonzalez <pgonzalez@manta.gob.ec>

En cumplimiento a disposición aceptada en mayoría por el Concejo Municipal de Manta, en las sesiones ordinarias de los días lunes 04 y 11 de enero del 2016, y amparada en la Ordenanza que regula el funcionamiento del concejo Municipal de Manta, en su Art. 18, remito por esta vía las actas respectivas para vuestra revisión, asi como también la documentación habilitante de los puntos del orden del día, de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y mensajes de datos.

Saludos cordiales,

S.E. Patricia González
SECRETARIA MUNICIPAL ENC.

GAD Manta

CONVOCATORIA

Por disposición de la Alcaldía, cúmpleme convocarles a Sesión Ordinaria del Ilustre Concejo Municipal de Manta, a desarrollarse el día Lunes 25 de Enero del 2016, a las 16h00 en el Salón de la Ciudad. Vuestra **asistencia será obligatoria**, si por razones de fuerza mayor no pudieren estar presentes, se ruega que su delegado tenga pleno conocimiento de los temas a tratar en esta sesión, para una eficiente asesoría al Concejo, si fuera el caso.

Manta, Enero 21 de 2015

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL (E)

Dr. Arturo Acuña Villamar
PROCURADOR SINDICO MCPL. ENC.

Abg. María Cristina Almeida
DIRECCIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Eco. Henrry Foster Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO ENC.

Arq. María José Pisco Sánchez
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENC.

Sr. Fernando Navarrete Zambrano
DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS ENC.

Arq. Sara Delgado de Rovayo
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ENC.

Arq. Elaine Solis Cedeño
DIRECTORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO ENC.

Ing. Andrea Zambrano
DIRECTOR DE TURISMO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-2016 Hora: 10:10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-2016 Hora: 10:07
DIRECCION TALENTO HUMANO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22/01/16 Hora: 09:06

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22/01/16
DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
22/01/16 9:51

I. MUNICIPIPALIDAD DE MANTA
DIRECCION OBRAS PUBLICAS
FECHA 22/01/2016 HORA 10:15
FIRMA:

22/01/2016 09:30

22/01/2016 09:45

Dirección: Calle 9 y avenida 4
Teléfonos: 2611 558 / 2611 471 / 2611 479
Fax: 2611 714
www.manta.gob.ec
@Municipio_Manta
fb.com/MunicipioManta
alcaldia@manta.gob.ec
@MunicipioManta
youtube.com/MunicipioManta

Pág. 2.- Convocatoria Sesión Ordinaria 25 de enero del 2016

Srta. Luisa Reyes Ponce
DIRECTORA DE GESTION DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PARTICIPACION CIUDADANA ENC.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-2016 Hora: 9:36
CARLOS PALMA.
DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Abg. Renato Medranda Campozano
DIRECTOR DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ENC.

MUNICIPIO DE MANTA
DIRECCIÓN DE HIGIENE
HORA 8:45
FECHA 22/01/2016
FIRMA

Ing. Ambrosio Moreira Vera
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
Fecha: Enero 22/2016 8:10
GESTIÓN AMBIENTAL

Lic. María López de Jiménez
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
RECIBIDO
Fecha:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Lic. Analía Navarrete
DIRECTORA DE GESTIÓN CULTURA Y PATRIMONIO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22/01/2016 Hora: 9:37
Anita
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

Ing. José Campozano Mero
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION DE LA COMUNICACION ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
RECIBIDO
FECHA: 22 ENE 2016 HORA: 10:06
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Arq. Franklin Holguín Briones
COMISARIO DE CONSTRUCCIONES ENC.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-2016 Hora: 10:10
Comisaria de la Construcción

Ing. Sonia Christiansen Barberán
COMISARIA DE TURISMO ENC.

Sr. Segundo Bolívar Joza Mejía
COMISARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
Fecha: Enero 22/2016 8:10

Pág. 3.- Convocatoria Sesión Ordinaria 25 de Enero del 2016

Sr. Franklin Zambrano Vásquez
COMISARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS E HIGIENE ENC.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-2016 Hora: 8:10
COMISARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Dr. Johnny De León
DIRECTOR DE DEPORTES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22/01/2016 Hora: 10:01
DIRECCION DE DEPORTES

Gral. (Sp) Florencio Ruiz
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

21/01/2016
8:05

Sr. Eduardo Almeida García
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGO ENC.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
RECIBIDO
Fecha: 22-01-16 Hora: 09:40
COMITE DE GESTION DE RIESGOS (CGR)

Ing. Valeria Párraga Patiño
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
FECHA: 22 ENE 2016 HORA: 9:48
COMPRAS PÚBLICAS

Abg. Carmen Pico Meza
DIRECTOR DE COACTIVAS ENC.

Sr. Walter Hoppe
ADMINISTRADOR MERCADO CENTRAL

Lic. Karina Suárez
ADMINISTRADOR MERCADO TARQUI

Sra. Tatiana Zambrano de Vélez
DIRECTORA DE PATRONATO MCPL. "AMPARO SOCIAL DE MANTA"

PATRONATO MUNICIPAL DE MANTA
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2016 08:30

Eco. Henry Foster Zambrano
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

Pág. 4.- Convocatoria Sesión Ordinaria 25 de Enero del 2016

GERENTES EMPRESAS PÚBLICAS:

Arq. Susana Vera de Feijoo
EMPRESA SI VIVIENDA-EP ENC. .....

Ing. José Espinoza Macías
EMPRESA PUBLICA "AGUAS DE MANTA" .....

ASEAM GERENCIA GENERAL 22 ENE. 2016 RECIBIDO: Miriam 09:40

Abg. Líder Suárez
REGISTRO DE LA PROPIEDAD-EP .....

Ing. William Navarro Cedeño
GERENTE GENERAL COSTA LIMPIA-EP ENC. .....

Costa Limpia RECIBIDO SECRETARÍA GENERAL 22 ENE 2016 FECHA: RECIBIDO: 9:30 HORA

Ing. Pedro Santana Cedeño
TERMINALES Y TRANSPORTE JOCAY-EP ENC. .....

FIRMA AUTORIZADA

Sr. Roberto Mendoza Rosero
UNASER ENC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
FECHA: 22 ENE. 2016 HORA: 9:35
UNASER

SI VIVIENDA-EP GERENCIA GENERAL RECIBIDO Fecha: 22-01-2016 Hora: 9:45 Firma:

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MANTA, DEL DIA LUNES 25 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las 16h15, se instala en Sesión Ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Manta, presidida por el Ing. Ing. Jorge Zambrano Cedeño, quién expresa: Muy buenas tardes señores y señoras Concejales, funcionarios, comunidad presente, vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de Concejo por favor constate el quorum reglamentario: Ing. Jorge Zambrano Cedeño, preside la sesión, presente. Lic. Verónica Abad Arteaga, presente. Ing. Pedro Loaiza Fortty, presente. Sra. Stefany Estefanía Macías Suárez, ausente. Lic. Esther Margarita Mejía Cuadros, presente. Eco. Jonny Mera Chávez, presente. Ing. Juan Alberto Moreira Roca, ausente. Abg. José Fernando Pico Arteaga, presente. Abg. Wilter Lenín Pilay Suárez, presente. Sr. Isidoro Montalván Flores, presente. Lic. Raúl Eduardo Trámpuz Rivera, presente. Lic. José Eduardo Velásquez García, presente. En la Secretaría actuó la Lic. Gabriela Delgado Chóez, en virtud de que la Secretaria Municipal Patricia González López se encuentra indispuesta de salud. Una vez constatado y existiendo el quorum reglamentario se dispone se dé lectura al Orden del día. 1.- Lectura y aprobación del Acta No. 001-2016 del Concejo Municipal de Manta, correspondientes al día lunes 04 de Enero del 2016. 2.- Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que Regula el Uso de los Espacios Públicos del cantón Manta en cuanto a la compra venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas. 3.- Recibir en Comisión General al Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que exponga al Concejo Municipal el informe de gestión con respecto a las obras inmersas en el crédito de los US100´000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta, por el Banco Mundial. 4.- Conocimiento de la Resolución de Expropiación No. 011-ALC-M-JOZC-2015, mediante la cual se declara de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata el área de terreno de 195.75m2 de propiedad del señor Víctor Xavier Catota Catota, ubicada en la Urbanización el Porvenir II etapa lote 10-A de la manzana B-2, con las siguientes medidas y linderos: Frente: 12.60 m- Calle 298; Atrás: 12.10m- Lote 10; Costado Derecho: 15.20m- Lote No. 09; Costado Izquierdo: 16.50m- Propiedad de la Guardería, con clave catastral No. 3193822000, acogiendo los informes de las Direcciones Municipales de: Planeamiento Urbano; Avalúos y Catastros, Financiero, y, Jurídico; de conformidad al Art. 57 literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 5.- Asuntos Varios. El señor Alcalde, pone en consideración el orden del día que está establecido en esta sesión a los señores Concejales. El señor Acalde dispone por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día. 3. Recibir en Comisión General al Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos de Servicios Públicos, para que exponga al Concejo Municipal el informe de gestión con respecto a las obras inmersas en el crédito de los US100´000,000.oo, (Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios públicos de Manta, otorgado al GADMC-Manta, por el Banco Mundial. Seguidamente toma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, diciendo: Buenas tardes, señor Alcalde, señor Vicealcalde, señores Concejales, muchas gracias por la invitación, público presente, he preparado una breve presentación del proyecto cargada de mucha información, proyecto de mejoramiento de servicios públicos de Manta y permítame presentarle la siguiente agenda, voy a empezar haciendo una breve descripción

del proyecto, ya que muchos de los presentes es primera vez que escuchan sobre que comprende cada componente del proyecto, luego pasamos a costos y financiamientos del proyecto, para luego ir a la situación del 30 de noviembre del 2015, puesto que yo asumí la función como Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del proyecto el 1 de diciembre del 2015, pasando luego a una situación del proyecto al día de hoy, el 25 de enero del 2016 y dentro de este punto voy a hacer un resumen, componente por componente de las obras, bienes, estudios y consultorías para el presente año, pasando por la descripción del proyecto, tenemos que este proyecto consta de 4 componentes. La componente No. 1 que es la inversión en el abastecimiento de agua y las redes de aguas servida; la componente No. 2 con inversiones en el mejoramiento vial, con $ 49'009.000, oo; la componente No. 3 que es el fortalecimiento institucional de EPAM y 2 direcciones del GAD Municipal del cantón Manta, con $ 7'600.000; y, la componente 4 que es la Administración como tal con $ 14'100.000 seguidamente toma la palabra el Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: La componente 3, el fortalecimiento institucional ¿a qué se refiere? Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: A continuación voy a explicar componente por componente y el detalle de cada uno, igual gracias por la pregunta, bueno dentro del componente No. 1, habíamos hablado en las inversiones en abastecimiento de agua y aguas servidas, todos estos datos que voy a mostrar a continuación son parte del documento de evaluación del proyecto, que comprenden entonces en su componente 1, incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y rehabilitar el sistema de la red de agua potable, rehabilitación de la red de aguas servidas, rehabilitación de las estaciones de bombeo y las instalaciones a los domicilios, así como también la Componente 2, comprende Inversiones en el mejoramiento vial, tenemos obras de mejoramiento en calles urbanas, llamadas también regeneración urbana, tenemos también recapeo y repavimentación de las calles urbanas, y construcción y reconstrucción de aceras y facilidades para el peatón, como podemos ver todas estas componentes están definidas en su alcance más allá que son planteamientos muy generales, hay que ser bastante cuidadoso en la hora de querer reformar el alcance de cada componente, tenemos que la componente 3 en las inversiones en fortalecimiento institucional, tenemos 2 partes, la primera parte es el fortalecimiento de la empresa Púbica de Aguas de Manta, que dentro de su componente se describe de la siguiente manera, plan de gestión integral y de medio ambiente, que comprenda la implementación de un programa de mejoramiento eficiencia operacional y comercial en la institución, tenemos también el desarrollo de un plan estratégico a mediano plazo, un desarrollo de un programa de conexiones a los domicilios tanto a la red de agua potable, como a las redes de aguas servidas, un desarrollo de un programa de control de calidad que comprende la construcción de un laboratorio, todo esto en pos de mejorar el mantenimiento de las facilidades de aguas servidas, la preparación de un plan de gestión integral de recursos hídricos, eso con respecto a EPAM, la componente 3 tiene otro capítulo que es el fortalecimiento institucional de las direcciones de tránsito y obras públicas, en donde así mismo se plantean objetivos generales así como la provisión de asistencia técnica para optimizar y mejorar el servicio de transporte público, el desarrollo de un plan de seguridad vial, promocional la eficiencia en el manejo de vías, también implementar medidas que amenore el impacto a la hora de estar en ejecución cierta obra y proveer el entrenamiento para la planificación del manejo de obras viales, eso en cuanto a las direcciones antes mencionadas, dentro del componente 4, que es la gerencia del proyecto como tal, está la provisión y equipamiento y entrenamiento para la UGP que es la Unidad que estoy coordinando, la provisión del soporte técnico en cuanto al monitoreo y evaluación de actividades del proyecto, manejo social y medio ambiental del proyecto que es uno de los componentes que el Banco Mundial hace más hincapié, la administración de

contratos de proyecto, así como también la asistencia en la comunicación social del proyecto o socializaciones, eso en cuanto a los componentes del proyecto, vamos a pasar un poco a la parte de costos y financiamiento, haciendo una breve descripción de cada uno de los componentes y qué financia, que, el costo total del proyecto es de $ 115´600.000,oo en donde el GAD tiene un fondo de contraparte de $ 15´600.000,oo, como podemos ver en el cuadro, tanto la componente 1, como la componente 2, están cien por ciento financiado por el Banco, no así el componente 3 y componente 4, en la que el Banco financia una parte, y en la componente 4 específicamente el financiamiento por parte del Banco Mundial es mucho menor, del componente 4 también está pago del impuesto al valor agregado que eso el Banco Mundial no lo financia, más allá que los proyectos son licitados con la componente del IVA agregado, la situación del proyecto al 30 de noviembre del 2015, tenemos que la ejecución del proyecto en casi 2 años y medio llega alrededor del 3%, la situación del proyecto al 25 de enero del 2016, ¿cuánto mejoramos?, pues los tiempos de respuesta con el Banco se redujeron en lo posible respectando lo contractual priorizando proyecto, ha habido ocasiones en que hemos subido más de un proyecto y se le dice, que tal proyecto tiene mayor grado de prioridad con respecto a otro, en cuanto a los proyectos de avenida 24, Barbasquillo y calle 3, los tres proyectos recibieron una aprobación previa, esto que quiere decir, se manda a llamar técnico del Banco presente en el país, se hace una revisión del proyecto, antes de emitir una no objeción, hago un paréntesis allí, todos los proyectos necesitan de un proceso o una objeción que es, envían la información al Banco y ellos con su equipo de trabajo lo revisan y luego se pronuncian con una no objeción a favor o en su defecto se emiten comentarios a todos los documentos que deben ser incorporados y luego de eso se los vuelve a emitir. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: Este proyecto de la regeneración de la vía Barbasquillo ya quedó aprobado dentro de la cuestión esta que contemplado dentro de uno de los componentes. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Así es más adelante igual hago hincapié sobre eso, los proyectos de Barbasquillo y calle 13 fueron aprobado, fueron enviados al Banco el 23 de diciembre y 11 de enero respectivamente y durante la última emisión del Banco que finalizó el día viernes pasado, hemos recibido la aprobación de esos dos proyecto. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: Porque, permítame abrir este espacio para que no se haga un monólogo, porque esto nos interesa a todos, a la ciudadanía mantense que está preocupada por eso de los $ 100´000.000,oo que no nos regala el Banco Mundial, sino que es la ciudad, todos los ciudadanos que vamos a pagar eso, y como ya está conocido plenamente, ya están corriendo los tiempo, creo que ha llegado como usted dice el 3% del monto total aproximadamente, que estamos ya arribando a 2 años de esto y a ese ritmo es un poco preocupante, recuerdo cuando estaba antes que usted el Arquitecto Alava, que él expresaba así mismo algunas situaciones y también puso de manifiesto que esta regeneración de la vía Barbasquillo, respondía a un reajuste que habían hecho dentro de algunos rubros y que por eso habían considerado, yo soy del criterio que todos los espacios, toda la zona rural como reclama muy bien nuestro compañero, la zona urbana Tarqui, Los Esteros, todos tienen derecho, esa prioridad que ustedes hicieron allí lo basaron a un estudio realmente, o simplemente porque para salir del paso de algo que estaba generosamente allí sobrando. Hace uso de la palabra el señor Alcalde, diciendo: Permítame contestar , porque no estaba usted en ese momento, efectivamente cuando a principio se informó sobre el proyecto Banco Mundial lo cual ven ustedes señores y señoras y comunidad se hizo una revisión de todo lo que se había contratado y aquí trajimos inclusive un gráfico de los diferenciales de precios unitarios, respecto de lo que se había puesto inicialmente como presupuestos y lo que nosotros reestructuramos en cuanto a los valores unitarios de los que se va a contratar, eso provocó

más o menos un diferencial de unos $ 11´000.000,oo, que posterior a eso se analizó con el Banco, en que parte se podría invertir, dentro de lo que se había contratado en materias de vías y alcantarillado, entonces como hay un sector turístico bastante importante hoy en día en la comunidad que es toda la hotelería que está en el sector en el Mantahost, y ahí casi todos los restaurantes principales de la comunidad que sirven al turismo y están por ahí, entonces se presentó ese proyecto, fue esa la razón por la cual está el proyecto prácticamente ya encaminado, no es a dedo Concejal, esto fue debatido, fue analizado, y de este tema usted conoce hace mucho tiempo, porque tenemos que decir esas cosas. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: Señor Alcalde, prosigo, permítame. Hace uso de la palabra el señor Alcalde, diciendo: Yo le pido por favor que todo aquello que se quiera observar, se lo observe dentro del respeto, la altura, está en el uso de la palabra, como yo estoy también Concejal, siga. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: Entonces usted estuvo también en la reunión Ing. Cevallos y habían muchas personas allí, estaban los compañeros Concejales y llegué atrasado junto con el compañero Mera, y dentro de las conclusiones finales de las que yo pude escuchar decían por ejemplo, que estaba aprobado la restructuración para este tema de la contaminación que es hoy es mucho más evidente que antes, ahora con estas lluvias se ha agravado algunos sectores, hay reboses, y más o menos de lo que yo pude escuchar es que se necesitaban más o menos $ 8´000.000,oo para remediar en un plazo mediático, mi pregunta va en ese sentido porque no se pudo haber hecho, bueno usted no era el responsable no estaba allí, pero señor Alcalde, porque no se hizo por ejemplo eso, si ya se veía esta cuestión, de que eso $ 11´000.000,o se los hubiese destinado para esta cuestión, que los técnicos de la Empresa Pública Aguas de Manta lo manifestaban. Interviene el señor Alcalde, diciendo: Por dos razones, primero, cuando se hizo esto al principio, no se tenía todavía una respuesta negativa de Refinería del Pacífico referente a las transferencias que supuestamente con el convenio firmado se debían haber hecho, hasta esa época en conversaciones con el señor Gerente del proyecto de Refinería del Pacífico el Ing. Bismark Andrade, teníamos la esperanza porque nos dijo que estaba en el POA 2015, el valor de $ 25´000.000,oo y que teníamos que hacer la gestión pertinente con la autoridad superior; y, segundo que efectivamente si hubiéramos propuesto ese valor para este evento, hubiéramos tenido que entrar en lo que el Banco nos dijo desde el principio, que usted escucho quizás allá en esa reunión con los miembros del Banco mundial, la categorización del crédito, este crédito tiene la categoría B, para cuando se intervienen temas de saneamiento ambiental, se tiene que cambiar a la categoría A, entonces eso implicaba un proceso un poco más las largo y podría a lo mejor retrasar más todavía los procesos contractuales de los otros proyectos, por eso no se lo planteo en ese momento. Hace uso de la palabra el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, manifestando: Solamente para recordar, como para refrescar compañeros Concejales, ustedes recuerdan que muchos meses atrás, antes que venga a ocupar la silla vacía, el señor Presidente de la Junta Cívica, aquí nosotros lo expresamos y yo personalmente señor Alcalde, si usted revisa las actas, le dije que porque no se replanteaba eso y hubiésemos ganado tiempo suficiente, bueno tampoco nos vamos a detener, toda esta cuestión que vaya en beneficio de esta situación, en el supuesto caso, como una pregunta porque allí quedó flotando dos mociones, la una de lo que expresaban los de la Empresa Pública Aguas de Manta; y, el otro de también de la Junta Cívica, porque él decía sobre una integralidad, un plan integral que sea complementario, él hablaba de 30, 40 millones, no sé si usted lo escuchó plenamente y que esa era una cuestión como para saber que ya la estructura de la conducción de las aguas servidas y todo lo que es esta parte complementaria, tratamiento, etc., prácticamente cumplió ya hace rato su vida útil, nosotros vimos con mucha pena hoy en el noticiero, por ejemplo en Quito como se hundió como un metro y medio un gran espacio allí, producto de toda esta situación, hace algunos

años no se si ustedes recuerdan unos 3 o 4 años, aquí frente al malecón y frente a la Policía Nacional se hundió también la calzada, allá por el comedor un restaurant que se llamaba El Marino, se hundió la calzada y fue eso cuando ya la tubería está prácticamente hecho en términos generales cascarón, no resiste el peso, la lluvia, el tránsito, la movilidad y se hunde, y yo lo digo en el sentido como que para que se invierta eso en una suerte como corresponde. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Le puedo hacer una salvedad, estos proyectos de regeneración urbana al hablarse de regeneración urbana, nuestro alcance de regeneración urbana es un poco mayor al que la gente cree, no solamente se trata de la parte visual, el proyecto de regeneración urbana nuestro, comprende también diseño y soterramiento de cables y toda la estructura hidrosanitaria que respeta al plan maestro hidrosanitario vigente hasta el momento. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, expresando: Pero lo del soterramiento no se cumplió ingeniero, mire este la compañera Verónica, hizo sobre la cuestión de la universidad. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: El proyecto en la universidad no es una regeneración urbana, es una repavimentación y reconstrucción de vereda, no es regeneración urbana, se hizo la salvedad en ese proyecto de colocar adoquines en las aceras, como una parte ornamental para darle un detalle al tema de las aceras en esa avenida, más no comprende una regeneración, dentro de los proyectos de regeneración urbana de hecho los rubros más caros por así decirlo es el soterramiento de cables que nosotros estamos tomando competencias inclusive de la Empresa Pública de CNEL Manabí, puesto que ellos no cuentan con el dinero suficiente para incluirlo dentro de su POA, entonces nosotros estamos haciendo tareas de soterramiento, más no con el cableado, sino estamos dejando los ductos de tal manera que cuando ellos puedan hacerlos, ellos puedan soterrar su cableado, y así mismo con la parte hidrosanitaria, nosotros hemos incluido, no se precisamente a que se debió los retrasos puesto que no puedo hacer referencia a gestiones que no han sido dentro de mi alcance. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, diciendo: ¿Cuánto costo el tramo de la avenida de la universidad? Hace uso de la palabra el señor Alcalde, diciendo: Se contrató un paquete, acuérdese que fue el barrio 15 de Septiembre, la vía que conduce hacia San Juan, la antigua vía a las Chácaras, y la vía San Pedro en el tramo 309, de la Interbarrial a la Circunvalación, ese paquete en conjunto tiene 2 millones y algo de presupuesto, pero podríamos sacarle, no sé si usted tiene ese dato. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Si, $ 1´900.000, oo es el contrato original y se está trabajando en un par de agenda. Interviene el señor Alcalde, diciendo: Pero él concejal quiere saber el tramo de la vía Circunvalación de redondel a redondel, ¿ese valor lo tiene usted? Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Ese valor no lo tengo en esta presentación, pero se lo puedo hacer llegar. Interviene el señor Alcalde, diciendo: Hágale llegar a los señores. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Bueno les decía que el tema de regeneración urbana para nosotros, también incluye los diseños hidrosanitarios, o sea no solamente se va hacer el cambio de estructura del pavimento. Hace uso de la palabra la Concejala Estefanía Macías, diciendo: Buenas tardes, como le va ingeniero, que bueno que está aquí para que todas estas interrogantes que tenemos puedan ser despejadas, básicamente yo sé que usted va a ir avanzando en su intervención, pero quisiera saber si estas tres vías, cuales están en aprobación previa, quisiera saber cuáles son los tiempos, los costos de estas vías, si de los $ 11´000.000,oo del excedente anterior, cuanto se va a utilizar para eso, porque no creo que sea todo de ahí, y quiero saber si va a seguir

dándonos a medida que avanza su intervención o ya desde una vez nos va a despejar estas dudas. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: En cuanto a presupuesto tenemos un tema, esto ya va a empezar a licitarse, el tema del presupuesto, es un factor que yo no podría dar a conocimiento público porque entraría en un tema de competencia, yo se los podría hacer llegar de todas formas a través de un oficio aclarando el presupuesto de cada obra. Interviene la Concejal Estefanía Macías, diciendo: ¿Y tiempos? Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Los tiempos de ejecución están entre 5 a 7 meses, dependiendo del proyecto, se buscan tiempo de ejecución bastante cortos de manera que el impacto hacia la ciudadanía sea mucho mejor. Interviene la concejal Estefanía Macías, diciendo: De 5 a 6 meses ya en aprobación previa. Retoma la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: No perdón tenía el tiempo de ejecución donde el proyecto como tal, los Barbasquillo y calle 13 están listos para licitarse, yo esperaría salir a publicación en los medios durante esta semana, nada más tengo que cumplir con formalidades, puesto que estos proyectos fueron aprobado en sitios, entonces yo tengo que igualmente enviar la información al Banco para que ellos la reciban para su archivo y yo luego de esto pasaría a una licitación pública. Hace uso de la palabra la Concejal Lic. Margarita Mejía, expresando: Señor Alcalde, compañeros, público presente, ya estaba una planificación sobre los $ 100´000.00, oo el señor Abg. Trajano Andrade, ocupa la silla vacía como representante de la Junta Cívica, el pidió que se hiciera de mayor rubro para ser considerado y terminar con la contaminación, casi todos los concejales estuvimos presente, con los señores representantes del Banco Mundial, hoy día está aquí el Ing. Cevallos para informarnos y él nos está informando y yo entiendo que sus oficinas están abiertas y usted está presto para que el ciudadano común y corriente, nosotros los Conejales nos acerquemos a ver que costaron las obras, como van las obras y que en este momento lo que nosotros estamos aquí, es para recibir un informe de lo que creo yo, aparte de haber estado en esa jornada de trabajo, de diálogo, de preguntas, allí con los señores representantes del Banco Mundial, debió haber tenido usted otra reunión con ellos, con el Alcalde, y con el señor Gerente de la Empresa de Agua, entonces yo creo que si nosotros vamos a preguntar y sobre preguntar no nos alcanzará el tiempo, evitémonos aquí, yo le voy a mandar unas preguntas por escrito y también lo voy a visitar, porque si no nos alcanzaría el tiempo. Hace uso de la palabra el Concejal Eco. Jonny Mera, diciendo: Gracias señor Alcalde, Ing. Cevallos observo que los tres proyectos están aprobados, la 24, Barbasquillo, la calle 13, el colector los Geranios, que pasó no lo veo ahí. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: El colector está en licitación, eso está como parte de otra diapositiva. Hace uso de la palabra el Concejal Eco. Jonny Mera, diciendo: Próximamente pasa a licitación. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: No ya está en licitación, de hecho estoy recibiendo las ofertas el 19 de febrero, para luego pasar a la evaluación. Hace uso de la palabra el Concejal Eco. Jonny Mera, diciendo: Una pregunta en la parte de abajo dice, a la fecha hemos enviado 8 solicitudes de no objeción, de las cuales 7 han sido aprobadas ¿Cuáles son esas solicitudes? Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: En resumen el colector de los Geranios, la fiscalización del colector de los Geranios, el plan movilidad que también lo tengo en licitación, el proyecto Barbasquillo, calle 13, la fiscalización del bloque Barbasquillo y calle 13, una auditoría financiera que estamos ahora en trámite con Contraloría y la número 8 es el plan de contratación anual, que debido a los cambios que se dieron por pedido y en válgame con el

respectivo sustento de incluir temas de repotenciación de la laguna, muchos componentes que han variado, entonces todo eso no pudo ser aprobado en sitios, sino que debe ser debidamente sustentado, para que el Banco proceda a actualizar el plan de contratación, sin que haya un cambio en el concepto del componente como tal, por eso es que una planta de tratamiento, sería poco reestructurar el crédito, cambiar el alcance de algo que se concibió para otra razón, y esto implicaría tener otras instancias con el banco, ni hablar de cambiar el crédito de una categoría B a A, que eso implicaría incluso hacer una nueva licencia ambiental. Hace uso de la palabra el Concejal Lic. Eduardo Velásquez, manifestando: Saludar al Ing. Miguel Cevallos, considero que es poco tiempo también para que usted esté totalmente imbuido en los temas relacionados completamente y usted no puede responder por los temas de atrás, sino lo que va hacia adelante, en ese caso sin querer hacer abogado del diablo, pero es mi percepción, solamente yo quisiera preguntarle, que es lo más próximo para que vaya de esta maneara encaminarse la ciudadanía producto de ese crédito los $ 100'000.000, oo. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Lo más próximo es el colector de los Geranios, que estoy recibiendo las propuestas el 19 de febrero de 2016, el día de hoy también hemos hecho la elaboración de la lista corta para el plan de movilidad, luego tenemos Barbasquillo y calle 13 que las vamos a licitar con una semana de diferencia y la fiscalización de esas obras. Hace uso de la palabra el Vicealcalde Lic. Eduardo Velásquez, diciendo: Y en proyección que tiempo más o menos considera que eso está. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Bueno, de ahí tenemos que respetar los tiempos, de contratación, yo asumiría que para la primera semana de abril, eso estaría ya en ejecución, una salvedad nada más, el proyecto de avenida 24 tiene aprobación previa, hicimos una segunda revisión y encontramos un diseño que tenemos que completar, que todavía no recibimos la aprobación del Banco, continuando con lo que hemos mejorado, los proyectos de Avenida Flavio Reyes y el Palmar tienen un avance más o menos del 90% en la completación del proyecto y estos proyectos recibimos el apoyo técnico de la comisión del puerto, para el proyecto par vial se tenía pensado hacer una consultoría para el soterramiento de vías, puesto que se quería cambiar el diseño original de este proyecto, pero se encuentra con un sustento técnico dentro del mismo proyecto y a su vez este proyecto también esta soportado por un plan de movilidad que fue entregado en el 2012, realizado por el Dr. Peso, contratado por la comisión del puerto, para el soterramiento de vías porque se quería cambiar el diseño original de este proyecto, pero se encuentra con un sustento técnico dentro del mismo proyecto y a su vez este proyecto también está soportado por un plan movilidad que fue contratado en el 2012, no entregado en el 2012, realizado por el Dr. Peso contratado por la comisión del puerto de transferencia de Manta, asimismo se fortalecen las relaciones con la EPAM, ahora tenemos reuniones semanales de coordinación y de seguimiento de los proyectos, se establecen compromisos y fechas de entrega de los productos, todo el componente 1 del proyecto es responsabilidad de EPAM de desarrollar estos productos, yo lo recibo y lo que yo hago es una suerte de gerenciamiento de estos proyectos subirlos al Banco y recibir la no objeción. Hace uso de la palabra la Concejal Estefanía Macías, diciendo. Aquel día que estuvimos reunidos con los señores representantes del Banco Mundial, comentaron del supuesto de 6 a 8 millones que se iban a invertir en este problema de contaminación ambiental, hablaban algo de la Flavio Reyes, que posiblemente era una de las vías que no se iban a intervenir si llegábamos al otro acuerdo, que particularmente no estoy a favor por remediaciones a corto plazo como hablaban en el momento que nos reunimos, a 10 años yo particularmente no estoy de acuerdo, pero muy aparte de eso, se hablaba del tema o sea ahí está contemplado lo que en ese momento se conversó. Hace uso de la palabra el señor Alcalde

diciendo: Siempre es bueno que digamos las cosas cuando ya se ha tomado una decisión, porque se puede generar cometarios sueltos y mañana tengamos que contestar cosas incontestables, no se ha decidido todavía que tramo de la inversión se va a dejar de hacer para efectos de tratar el agua residual, alguien dijo sí lo escuche también como usted, bueno se podría dejar de hacer una vía, tal vez la Flavio Reyes, alguien no recuerdo comentó eso como idea nada más, pero a que se decidió eso. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Si efectivamente, como lo dice el señor Alcalde, aún no se ha tomado la decisión que se va a dejar de hacer, es razonable que si se agregan cosas al proyecto, habrán obras que se dejará de hacer, por el momento mi función es, desarrollar los proyectos que ya están con un trabajo bastante importante y al final del día decidiremos que obras se van a realizar, estamos haciendo reuniones semanales con las Direcciones de Comunicación, Planteamiento urbano, Tránsito, Obras Públicas del Municipio, estas dos últimas son parte del componente 3, el objetivo de estas reuniones aparte de socializar el proyecto, una de las obligaciones que importan mucho hacia el Banco es la comunicación de los proyectos y la socialización de los mismos, así como también en temas de expropiaciones e impactos a la sociedad también se tiene que trabajar en conjunto con el Municipio. Hace uso de la palabra la Concejal Lic. Verónica Abad, diciendo: Ingeniero Cevallos, buenas tardes, en sí en la reunión que estuvimos con los gerentes que lideran el proyecto por parte del Banco Mundial, se estableció algo muy importante, a nivel de Latinoamérica $ 28´000.000,oo van hacer suprimidos de los créditos del Banco Mundial y lo establecí de esta manera, mientras más nos demoremos, más corremos riesgo, y esto no depende de la administración, ni de nada, sino como vamos aprobando los proyectos, usted como gerente, cuanto vamos manejar en millones de dólares y a que proyecto vamos afectar de todo el conjunto que tenemos en el año 2016, tomando en cuenta obviamente que podamos estar inmiscuyendo ciertos proyecto como el de la priorización de la contaminación ambiental, cuales son estas vías que vamos a efectuar, que etapa del plan hidrosanitario vamos a manejar, y eso en millones cuanto sería de lo que esta aproximadamente calculado. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Respondiendo su pregunta, yo he preparado algunas diapositivas más, con unos tiempos estimados de entrega de proyecto, pero al final del día, nosotros al final de día hemos trazado una meta, que aquí a mitad de año tiene que estar por lo menos contratado un 70% de la totalidad del proyecto contratado, más allá que en ejecución puedan tardar un tiempo más las obras y a nivel de proyectos como tal, tener la totalidad del proyecto aprobado por el Banco, y de ahí dependemos de los tiempos de contratación de la ley de contratación pública, yo igual le repito, a medida que va avanzando la presentación yo voy a dar unas series de proyectos que tenemos para este año. Interviene el señor Alcalde, diciendo: Si me permite yo sugerirle a los señores y señoras Concejales que escuchemos todo el informe y las inquietudes adicionales que puedan presentarse al final podríamos hacerlas para que pueda avanzar, porque a lo mejor alguna inquietud que ustedes estén requiriendo a lo mejor ya está allí señalada. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Bueno como decía el concejal Mera, tenemos 8 solicitudes enviadas al Banco de las cuales 7 han sido aprobadas, la única que tenemos sin aprobar es el PAT, porque debido a las cosas nuevas que se han incorporado al componente 1, tenemos que esperar hasta su aprobación, la última misión del Banco Mundial en tema de resultado fue un éxito, no ha como negarlo, tenemos casi todos los proyectos aprobados que fueron enviados, y el Banco prepara otra misión para mitad de año, en cuanto a obras, bienes, estudios y consultorías del 2016, pues dentro del componente 1, como lo decía antes lo más próximo es el colector Los Geranios -

Río Burro, que está en licitación, se esperan las ofertas para el 19 de febrero de este año y para la fiscalización se adopta un sistema de calificación de consultores, tenemos también la construcción de tanques reservorios de 2.500 m^3 cada uno que la entrega del proyecto hacia el Banco para su no objeción final, la tenemos aproximada dentro de este trimestre, las repotenciaciones de estaciones de bombeo de aguas servidas es un proyecto también integral que comprende en algunos casos, provisión de elementos mecánicos, en otros casos cribas algunas cosas que incluyen las rehabilitaciones de las estaciones de bombeo, también ya tenemos un proyecto bastante avanzado y estimamos que dentro de este primer trimestre podamos salir con la no objeción del banco; tenemos 3 proyectos que los he colocado en diferentes colores, resaltando que son las 3 cosas nuevas que se están queriendo incluir dentro del componente 1, que es la repotenciación de las lagunas de oxidación, que es los $8´000.000,oo aproximados que hablábamos durante la reunión en la misión del Banco, que EPAM ya cuenta con un proyecto desarrollado, que son convertir las lagunas de anaeróbicas a aeróbicas, pero debido a que en su momento hubo una consultoría así mismo traída por el Banco Mundial del Ing. Escobar, se propone otro tipo de soluciones, entonces lo que se le ha pedido a EPAM es que desarrolle también el proyecto de domos, que es para la quema de gases de la laguna de oxidación y se sustente cual sería la lección basada en un informe técnico, con lo cual esto yo pretendería que en el transcurso del primer trimestre, si está debidamente sustentado pues también se tenga con el proyecto completo, se incluye también una línea paralela de bombeo entre la estación Miraflores y la laguna de oxidación, este proyecto si está recién en diseño, entonces no se tiene con un estudio definitivo, pero el compromiso está firmado para cumplirse dentro de la primera mitad del año. Interviene el señor Alcalde, diciendo: Si vale la pena Ing. Miguel Cevallos aclarar, la tubería de impulsión de aguas residuales de Miraflores hasta las pozas de oxidación ya tienen algunos años de operación, y suele ocurrir que se daña con cierta frecuencia, y lo que está proponiendo dentro de la reconformación de todo el sistema es que se ponga una nueva línea de conducción de aguas residuales desde Miraflores hacia las lagunas de oxidación, paralelas porque también no nos olvidemos que el incremento del agua residual con la inclusión de nuevas zonas del cantón hacia el sistema de alcantarillado, implica mayor cantidad de aguas servidas que se va a bombear hacia las lagunas de oxidación, a través de esa tubería porque hay dos tuberías adicionales en otros sectores que van directamente a las pozas. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Exacto, también tenemos un proyecto de eficiencia técnicas operacional de la red de agua, este proyecto tiene un alcance bastante grande, el primer componente sería el catastro real de esta red, el propósito de este componente es automatizar un poco la red, tener una línea base, para luego proceder a la rehabilitación de la red de agua, pero de manera focalizada, donde verdaderamente se necesita la obra, esto traería consigo también una optimización de recursos a la hora de ir a la rehabilitación, también el proyecto tiene un avance considerable, pero yo estaría un poco esperando para el primer o segundo trimestre del 2016, el proyecto como tal, y luego tenemos todos los sistemas hidrosanitarios de las parroquias Los Esteros, Tarqui, Manta que a pesar de que sus fechas de entrega están dentro del primer trimestre y segundo trimestre del 2016, hay cierto productos que ya son adelantados, por ejemplo en el caso de la regeneración urbana de la vía Barbasquillo, parte del producto del sistema hidrosanitario se adelanta para poderlo incluir dentro de la regeneración como tal, que quiere decir entonces, que dentro del componente 2, en realidad también se están utilizando fondos para la componente 1, si no tendríamos que esperar que se termine toda la rehabilitación de la red hidrosanitaria de las respectivas parroquias para proceder a la regeneración con lo cual estamos un poco mejorando el tema de regeneración urbana, como concepto como tal. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, manifestando:

Ingeniero usted si nos puede hacer llegar por físico todo esto que nos está proyectando a cada uno de los compañeros Concejales para revisar, porque ahí hay tiempo, hay trimestres, creo cuatrimestres, hay bienios, etc., para nosotros ir comparando y dar una respuesta cuando alguien nos pregunta y ayudamos a socializar esto. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Seguro, el objetivo es ese, informarles para que puedan tener recursos para responder, esto en cuanto al componente 1, en cuanto al componente 2 que es inversión en mejoramiento vía, tenemos el barrio 15 de Septiembre, la calle 309 y av. Universitaria, que se prepara ya la recepción provisional de la obra, el adendum 1 de fiscalización que hace un modificatorio al contrato original de la fiscalización, el adendum 1 de obra, el adendum 2 de fiscalización para obras que no fueron tomadas en cuenta dentro del proyecto original. Hace uso de la palabra la Concejal Lic. Verónica Abad, diciendo: En vista que hay bastante tertulia, porque ustedes vieron bastante interés en el tema, cuanto estima usted conveniente que nos costaría la componente 1, volviendo a la pregunta inicial que le hice, componente 1 cuanto es el costo, si bien es cierto tenemos construcción de tanques reservorios y la repotenciación de las estaciones de bombeo, etc., cuanto más o menos en millones vamos a afectar del crédito. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Al momento como no se ha hecho ningún cambio dentro de los componentes, se respeta el valor de $ 44´900.000, oo más allá de lo que yo les decía que dentro de los proyectos de regeneración urbana no se está desagregando la componente hidrosanitaria que también forma parte del componente 1. Interviene la Concejal Lic. Verónica Abad, diciendo: Le recalco la pregunta porque decía usted también que el 70% deberá ser contratado en el año 2016, a que corresponde el 30% que probablemente no se ha contratado en este año. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Parte de dos componentes, hay mucho tema de fortalecimiento que a lo mejor EPAM dentro de sus procesos de fortalecimiento tenga cosas que hacer dentro del año siguiente y también hay ciertas por ejemplo el par vial es un proyecto un poco más extenso en su ejecución entonces a lo mejor se contrate dentro de este año pero su finalización va hacer dentro del próximo año, 4 de noviembre y 113, siguiendo con el plan movilidad, estamos en plena licitación se recibieron 9 interés el día de hoy estamos elaborando la lista corta para proceder a enviarles los pliego de licitación y proceder con la adjudicación, luego procedemos a regeneración urbana, como lo había dicho antes la vía Barbasquillo y calle 13 ya están aprobadas por el Banco, esto nada más estaría cumpliendo formalidades, estaría listo para publicar en los medios, la invitación a la licitación; la avenida 24 y Flavio Reyes que están prácticamente concluido su diseño nivel vial, estamos haciendo algunos ajustes a nivel hidrosanitario, puesto que la revisión del proyecto nos encontramos con algunas instalaciones que deberán ser rehabilitadas y el tema del par vial y la avenida 4 de noviembre y avenida 113 que el proyecto como tal ya tiene un avance técnico muy importante, pero el tema hidrosanitario todavía lo tenemos que ajustar y eso nos corresponde manejarlo con EPAM, se me ha prometido que para el primer trimestre tengo ya el producto listo de parte de EAPM, yo paso hacer la integración al proyecto como tal de regeneración y luego yo de eso lo subiría al Banco. Interviene el Concejal Lic. Raúl Trámpuz, manifestando: Una pregunta, esa avenida 4 de noviembre de acuerdo como habían calculado algunos, iba a ser de salida la 4 de noviembre y la 113 de entrada, eso está previsto o hay que coordinarlo todavía con Tránsito como usted dijo que habían componentes allí para justamente armonizar toda esta cuestión o sea ir empatando o está determinado así o está recién por ver. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando:

Respondiendo su pregunta yo en la lámina anterior, cuando había puesto cuanto mejoramos había puesto una consultoría de soterramiento de vías, efectivamente el proyecto original comprende el verdadero concepto del par vial que es una vía de salida y una vía de retorno, en su momento se pensó cambiar el diseño y esto si traería un retraso bastante considerable, puesto que se tendría que hacer los cálculos de los soterramientos de las vías y al encargarme yo de la unidad empecé hacer una revisión de cuál fue el fundamento técnico para cambiar el diseño, resulta que no encontré ninguno, más bien encontré un fundamento que respeta el diseño original con esto se valida ese informe, también se valida el plan de movilidad que hace mención al par vial, que el estudio es más bien direccionado al estudio de tráfico pesado de entrada y salida del puerto, pero que más bien lo considera lo que este diseño debería mejorarse y convertirse en un par vial, con lo cual este proyecto ya no tendría cambios a nivel de diseño y más bien hay un tema de completar el diseño hidrosanitario. Hace uso de la palabra la Concejal Lic. Verónica Abad, diciendo: A parte hay dos aspectos fundamentales, la matriz de norma técnica del Banco Mundial que exige la regeneración el soterramiento de cable; segundo es la ordenanza porque hacíamos hincapié en lo que decía nuestro compañero Raúl Trámpuz, en el tema del tramo del redondel de la universidad hasta los eléctricos, por qué pedíamos soterramiento de cable porque es un recurso que podríamos haberlo hecho en alguna oportunidad con fondos propios, pero valiéndonos de un crédito como tal y habiendo un sobrante cerca de $ 11´000.000,oo, hubiese valido la pena que aprovechemos el soterramiento, gracias señor Alcalde. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Efectivamente, yo asumí la función y este contrato esta por vencer, y si la normativa del Banco nos exige que dentro de las generaciones haya un soterramiento más no define de quien es el alcance, entonces en su momento se pensó que la empresa eléctrica iba asumir los costos del soterramiento, pero conocemos la realidad de la empresa, tenemos reuniones frecuentes también con la empresa eléctrica, y ellos nos ayudan en la verificación del diseño que nosotros proponemos puesto que no podemos salir con un diseño que no tenga la aprobación de ellos que son la autoridad competente, lo mismo con el tema del sistema hidrosanitario, nosotros nos valemos de los diseños que nos provee EPAM, los validamos y luego los incorporamos en el proyecto para luego mandarlo a una solicitud de no objeción y contestando la pregunta del Concejal, si efectivamente hacemos reuniones en coordinación con Tránsito, con Obras Públicas, con Planeamiento Urbano, puesto que el par vial si entraría en ciertos temas de afectaciones sobre todo a la llegada y todo eso tenemos que tener apoyo de las entidades competentes, puesto que nuestra unidad es de gerenciamiento como tal, hago hincapié en el malecón de Tarqui porque también está en análisis, puesto que tenemos dos diseños, uno el diseño de la consultoría que desarrolló la totalidad de los diseños del Banco Mundial, y otro diseño que lo tenemos por parte de la comisión del puerto, entonces se va hacer igual que el par vial va hacer un análisis técnico, en miras de tener la mejor decisión basada en algún sustento técnico; y, en otro color he puesto el recapeo y repavimentación de calles de diferentes sectores de la ciudad, eso fue una decisión del Alcalde, durante la misión con el Banco lo cual entraría dentro de este componente, así mismo tiene que ser sustentado, pero en principio el Banco nos dio la aprobación procediendo al desarrollo de estos proyectos, tengo entendido que estos proyectos ya cuentan con un grado de desarrollo casi a nivel de estudio definitivo, cosa que yo esperaría que estos proyectos se viabilicen rápidamente; en cuanto al componente 3, de inversiones en fortalecimientos institucional. Hace uso de la palabra el Concejal Isidoro Montalván, diciendo: Lo otro que también tiene relación con el turismo es el tema de los malecones, allá no hay ni una mínima infraestructura turística para darle comunidad al turismo o para impulsar el turismo, por eso se había planteado al inicio aprovechar parte de

esos recursos y yo decía la zona rural también es Manta, porque hace unos momentos acabé de decir que parece que vivimos en otro mundo, como que estamos en otro país, yo no sé qué pasa, porque hablamos solamente con criterio de ciudad, y discúlpeme no, es que no he visto, por eso lo estoy diciendo y le voy a enviar unas copias de unos oficios que yo tengo, que ya hemos cruzado, inclusive el señor Alcalde autorizó a la EPAM para que inicie ya hace un par de meses inicie los estudios de alcantarillado en las parroquias rurales, he estado preguntando sobre ese tema y no he tenido respuesta, increíble, entonces yo quería dejar esta inquietud, pero igual voy hacer la gestión que me corresponde hacer, porque yo creo que esa zona rural que es un destino turístico también de Manta, y que tiene un potencial para darle a Manta y lo debemos aprovechar, sino aprovechamos desde ahora que hay una muy buena oportunidad con un ahorro considerable como el que se ha dado va hacer difícil en que podamos darle a la zona rural lo que se merece, considerándola como parte del cantón Manta, le ruego por favor que se lo revise si por allí se ha quedado algún saldito como para poder dejar esta zona. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Concejal, respondiendo su pregunta, yo sería una de las personas más interesadas porque yo vivo en la comunidad de Santa Marianita, desde hace más de un año, desconozco los planteamientos que se le hicieron al anterior coordinador, si usted me puede hacer llegar una copia de los oficios yo le agradecería mucho y créame, si dependería de mí solamente, yo haría participe de la moción para poder incluir en la zona rural dentro de este proyecto, más el proyecto fue concebido de una manera distinta, debido a los tiempos del proyecto estamos bastante retrasados entonces todos los cambios que se deban o que se quieran hacer se tienen que manejar con mucho cuidado y así mismo sustentándolos de la manera adecuada para que se pueda proceder al cambio en cuanto a algún componente, no así el cambio del concepto del componente como lo dije antes, pero si me permito me gustaría que me haga llegar los oficios y entablemos una conversación, bueno con respecto al componente 3, tenemos la instalación de macro medidores y el tema del laboratorio EPAM, que dentro del componente este es un financiamiento compartido, esto puede variar, pero el día de hoy el componente está de esta manera, así mismo para el plan de fortalecimiento tenemos apoyo técnico hacia una alianza público privada que está liderando EPAM, del cual quisiera más bien que EPAM se manifieste entre ustedes, yo no sería la persona más indicada para explicar este proyecto, más el proyecto como tal del Banco Mundial ha puesto en consideración que ellos podrían financiar algún tipo de consultoría, en tema de desarrollo de un sistema integral de recursos hídricos, un tipo de sistema de información, este sistema ya fue enviado a mi despacho estamos en plena revisión para luego proceder al envío de la no objeción, en cuanto a Dirección de Obras Públicas, de Tránsito ya se han hecho algunos acercamientos con las Direcciones en las reuniones semanales y se les ha pedido que presenten un proyecto de fortalecimiento y se ha puesto una fecha límite de por así decirlo que se presente durante estos meses, en cuanto a la componente 4, las consultorías ambiental y social se tienen que mantener durante todo el tiempo de vida del proyecto, debido a que estas dos componentes son muy importantes para el Banco, y se estudia la posibilidad como lo dije anteriormente de contratar unas consultorías netamente para el seguimiento de este proceso APP en cuanto a lo jurídico, financiero, y en cuanto a lo técnico, esto todavía está en conversaciones. Siendo las 18h12 se retira de la sesión de Concejo el señor Alcalde Ing. Jorge Zambrano Cedeño, encargándole la sesión al Lic. Eduardo Velásquez García, Vicealcalde del Cantón Manta. Hace uso de la palabra la Concejal Lic. Verónica Abad, diciendo: O sea que todavía no tenemos con EPAM este caso que está aquí presente, concretado con que institución privada vamos a efectuar este tipo de desarrollo, recién estamos en planteamiento y faltaría por cerrar el tema con alguna institución privada que quiera hacerse cargo de este

proyecto en sí, entiendo que es esto lo que se está informando al Concejo. Hace uso de la palabra el Ing. Miguel Cevallos Chávez, Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Servicios públicos, expresando: Más allá de hacerse cargo hay algunas figuras legales que amparados en la constitución, que se pueden dar, hay diferentes métodos de afrontar la alianza pública privada, tengo entendido que EPAM está en análisis previo de cual va hacer el camino que ellos van a elegir, hay una infinidad de caminos, no infinidad pero si hay un par de procesos que se pueden cumplir a manera de emergencia o a manera de que la misma institución privada haga una propuesta, esas son cosas que se deben analizar en pos de que sea un ganar, ganar, la negociación es parte de eso, más allá no es hacerse cargo de una crisis, sino más bien, ir en pos de un fortalecimiento como lo dice la palabra, si pero precisamente yo no podría tomar la palabra de los dirigente de EPAM, tenemos mucho respeto con respecto a sus planes en que gustaría más bien que ellos socialicen este tipo de procesos que están llevando a cabo, como lo decía antes la ejecución programada de mi gestión hacia este proyecto al 30 de diciembre del 2016, estaría dentro del 70%, es un número bastante ambicioso debido al record que se tiene de ejecución de proyecto, pero tampoco es una meta incumplible, esto respeta una planificación que estaríamos llevando dentro de la Unidad, todo esto está basado en documentos, en planes, en proyectos, en avance de proyectos y todo esto corresponde en este año, el restante, el remanente que ya esté listo para contratar, sino que se tenga que respetar los tiempos para proceder a la contratación de acuerdo a la ley y de contratación pública nacional, con esto termino mi presentación, doy las gracias al público presente, a ustedes Concejales, Vicealcalde y Alcalde por escucharme, y están mis datos de contacto como lo decía la Concejal, mis oficinas están abiertas para cualquier pregunta, y demás cosas. Interviene el señor Vicealcalde, encargado de presidir la sesión, diciendo: Muchas gracias Ingeniero Cevallos, gracias por su intervención y su explicación. Siguen otros temas.

La parte que antecede es tomada textualmente del acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Manta, del día lunes 25 de enero del 2016. Lo Certifico.

Manta, 16 de febrero del 2016

S.E. Patricia González López
SECRETARIA MUNICIPAL ENC.